

主要事業の用地取得の進捗状況等について

※用地取得率とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合をいう。
※「完成見込時期」等に関しては令和7年10月現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性がある。
※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、原則、その後用地取得を開始することとなる。
※事業名称（事業認定単位）の区間（区域）の一部についてのみ着工している場合でも「着工済」と記載している。
※「収用手続きへの移行の状況等」については、事業ごとの必要工事期間を勘案していることから、完成見込時期が同時期の事業であっても、異なる場合がある。

令和7年10月1日現在

事業名称 （事業認定単位）	事業着手 年度	用地取得		着工予定時期	完成見込時期	収用手続きへの移行の状況並びに収用手続きに移行していない場合にはその理由及び対応策
		用地幅杭打設 終了の時期	用地 取得率			
一般県道結崎田原本線 （磯城郡川西町結崎～三宅町三河地内）	平成22年度	令和7年7月	85%	一部着工済	完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進め、事業の完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。
一般国道168号 「香芝王寺道路」（注） （香芝市北今市～北葛城郡王寺町畠田4丁目地内）	平成18年度	未完了	－	－	－	適期申請ルール未到達 （注）西名阪自動車道以南の一部工区については、用地取得完了
一般国道168号 「小平尾バイパス」 （生駒市小平尾町～小瀬町地内）	平成19年度	未完了	－	－	－	適期申請ルール未到達
一般国道169号 「御所高取バイパス」 （御所市本馬～高市郡高取町兵庫地内）	平成29年度	未完了	－	－	－	適期申請ルール未到達
一般国道168号 「五條新宮道路新天辻工区」 （五條市西吉野町阪巻～大塔町阪本地内）	平成30年度	未完了	－	－	－	適期申請ルール未到達
主要地方道桜井吉野線 （桜井市下居～百市地内）	平成17年度	未完了	－	－	－	適期申請ルール未到達
主要地方道天理王寺線 （北葛城郡河合町池部～磯城郡川西町保田地内）	平成22年度	未完了	－	－	－	適期申請ルール未到達
主要地方道枚方大和郡山線 （奈良市中町地内）	平成24年度	未完了	－	－	－	適期申請ルール未到達
主要地方道大阪生駒線 辻町インターチェンジ （生駒市辻町～小明町地内）	平成27年度	未完了	－	－	－	適期申請ルール未到達
一般県道椿井王寺線 （生駒郡平群町椿井～三郷町三室地内）	平成18年度	未完了	－	－	－	適期申請ルール未到達

都市計画事業の状況等について

※「用地取得率」とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合をいう。
※「完成見込時期」等に関しては令和7年10月現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性がある。
※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、原則、その後用地取得を開始することとなる。
※事業名称（事業認可単位）の区間（区域）の一部についてのみ着工している場合でも「着工済」と記載している。

令和7年10月1日現在

事業名称 （事業認可単位）	事業着手 年度	用地取得		着工予定時期	完成見込時期	事業の状況並びに事業期間延長の場合にはその理由及び対応策等
		用地幅杭打設 終了の時期	用地 取得率			
都市計画道路西九条佐保線 （奈良市大安寺二丁目～三条栄町地内）	平成27年度	令和7年1月	95%	一部着工済	完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進め、事業の完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。
都市計画道路畝傍駅前通り線 （橿原市八木町1丁目～2丁目地内）	平成22年度	未完了	－	－	－	適期申請ルール未到達
都市計画道路西九条佐保線 （奈良市三条添川町～大宮町四丁目地内）	平成25年度	未完了	－	－	－	適期申請ルール未到達
都市計画道路大安寺柏木線 （奈良市大安寺三丁目～柏木町地先）	平成27年度	未完了	－	－	－	適期申請ルール未到達