

最終的な耐震対応の状況(R2.10.29時点)

	施設名	棟名	最終的な耐震対応	方針	時期	進捗度	状況
1	美術館	旧館	県有地の文化財発掘調査の結果を待ってから、美術館のリニューアル整備の再検討	○	×	B	応急補強済
2	美術館	新館接続棟					
3	民俗博物館	民俗博物館	耐震改修工事《R2.10.15完了》	○	○	S	
4	登美学園	中軽度棟	R2.4.1新施設(藤の木学園)へ移転《完了》	○	○	S	
5	筒井寮	本館					
6	筒井寮	給食・浴場棟					
7	筒井寮	東渡り廊下棟					
8	筒井寮	西渡り廊下棟					
9	薬事研究センター	本館	今後の薬事研究センターのあり方を検討し、移転、現地建替、耐震改修等について検討	×	×	C	仮移転済
10	競輪場	中央スタンド	耐震改修工事《R2.12完了予定》	○	○	A	応急補強済
11	競輪場	東サイドスタンド					立入禁止
12	中央卸売市場	郵便局	耐震診断実施済(耐震性あり)《完了》	○	○	S	
13	吉野土木事務所	本館	移転建替(R2.11中に新庁舎基本計画を策定し、R6年度中の竣工を目指す)	○	○	A	応急補強済
14	県立医科大学	一般教育校舎	新キャンパス先行整備(R6年度予定)	○	○	A	今年度から応急補強実施
15	県立医大附属病院	旧館棟	医大附属病院周辺まちづくりエリアのまちづくりの一環として、新外来棟の建替整備(時期未定)	○	×	B	今年度から応急補強実施
16	県立医大附属病院	管理棟					
17	県立医大附属病院	医局棟					
18	西和医療センター	病院本館・南病棟	現地での耐震補強では、病院機能が停止したり、大幅な制限が必要になるなど、課題があることから、移転も含めて検討中	×	×	C	応急補強設計中 (R4年度工事完了予定)
19	文化会館	会館	文化会館の整備を美術館から分離し、先行してリニューアル整備を進める	○	×	B	応急補強済
20	檀原公苑	弓道場	耐震改修工事《R3.2完了予定》	○	○	A	R2.9着工済み
21	競輪場	第1投票所	耐震改修工事《R2.12完了予定》	○	○	A	応急補強済
22	競輪場	第1払戻所	撤去予定(時期未定)	○	×	B	使用停止
23	南部農林所長公舎	職員公舎	代替住居へ移転《完了》	○	○	S	
24	南部農林職員公舎	職員公舎					
25	南部農林振興事務所	本館事務所	R3年度五條市合同庁舎に移転	○	○	A	
26	南部農林土地改良課	事務室					
27	家畜保健業務第1課	庁舎本館	家畜保健衛生所の機能集約候補地について、業務第2課(御所市)の敷地で検討中	×	×	C	応急補強済
28	家畜保健業務第2課	本館					
29	浄化センター	汚泥濃縮タンク上屋	処理施設全体の耐震化を進める必要があるが、下水処理は震災時においても停止出来ないことから①最低限の汚水処理をするための施設→②汚水処理レベルをあげる施設→③汚泥処理のための施設の優先順で耐震化をしたいと考えている(当該施設は③に該当)。耐震化完了までは立入制限及び避難経路の周知を行い安全確保。	○	×	B	点検時のみ立入
30	吉城園	茶室	耐震改修工事《R2年度未完了予定》	○	○	A	
31	生駒警察署	生駒警察署	移転建替の推進(完成目途 R6.3)	○	○	A	今年度応急補強実施
32	県立医大附属病院	A病棟(高層棟)	医大附属病院周辺まちづくりエリアのまちづくりの一環として、新外来棟の建替整備(時期未定)	○	×	B	今年度から応急補強実施
33	消防学校	本館	移転予定(時期未定)	○	×	B	今年度応急補強実施
34	県立大学	4号館北館	R2.10.1新校舎(コモンズ棟)へ移転《完了》	○	○	S	
35	中央卸売市場	関連商品売場棟1	中央卸売市場再整備基本計画(R1.9月策定)により整備を予定(R10年度完了予定)	○	○	A	今年度応急補強実施
36	中央卸売市場	関連商品売場棟2					応急補強済
37	中央卸売市場	冷蔵庫棟(1)					
38	森林技術センター	木材加工実験棟	R7年度に県立吉野高等学校舎へ移転	○	○	A	今年度応急補強実施
39	森林技術センター	研修館					
40	森林技術センター	本館					
41	五條土木事務所	庁舎(本館)	南部再配置計画に基づき移転予定(R3年度)	○	○	A	
42	奈良土木事務所	本館	再度耐震診断実施済(耐震性あり)《完了》	○	○	S	
43	県立医科大学	大学本館	新キャンパス先行整備後、現敷地内の耐震性のある建物に一旦仮移転し、新キャンパス継続整備にて移転整備	○	×	B	応急補強設計完了(R3年度工事予定)
44	浄化センター	最初沈殿池上屋(1号)	処理施設全体の耐震化を進める必要があるが、下水処理は震災時においても停止出来ないことから①最低限の汚水処理をするための施設→②汚水処理レベルをあげる施設→③汚泥処理のための施設の優先順で耐震化をしたいと考えている(当該施設は②に該当)。耐震化完了までは立入制限及び避難経路の周知を行い安全確保。	○	×	B	点検時のみ立入
45	浄化センター	最初沈殿池上屋(2号)					
46	浄化センター	汚泥ポンプ棟					
47	消防学校	屋内訓練場	移転予定(時期未定)	○	×	B	今年度応急補強実施

最終的な耐震対応の状況(R2.10.29時点)

	施設名	棟名	最終的な耐震対応	方針	時期	進捗度	状況
48	県営住宅 姫寺団地	集会所	耐震改修工事《R4年度未完了予定》	○	○	A	仮集会所整備済
49	県営住宅 平城団地	集会所	耐震改修工事《R4年度未完了予定》	○	○	A	仮集会所整備済
50	県営住宅 北和団地	集会所	耐震改修工事《R4年度未完了予定》	○	○	A	仮集会所整備済
51	県営住宅 六条山団地	集会所	建替《R4年度未完了予定》	○	○	A	仮集会所整備済
52	県営住宅 稗田団地	集会所	耐震改修工事《R4年度未完了予定》	○	○	A	仮集会所整備済
53	県営住宅 秋津団地	集会所	耐震改修工事《R4年度未完了予定》	○	○	A	仮集会所整備予定
54	県営住宅 吉野団地	集会所	耐震改修工事《R4年度未完了予定》	○	○	A	仮集会所整備予定
55	佐紀駐在所	駐在所	建替(併せて最適化計画検討中)《R6年度までに完了予定》	○	○	A	常駐せず、最寄りの交番・駐在所等を拠点として勤務(※1)
56	富雄南交番	交番	建替(併せて最適化計画検討中)《R6年度までに完了予定》	○	○	A	※1に同じ
57	小瀬交番	交番	建替(併せて最適化計画検討中)《R6年度までに完了予定》	○	○	A	※1に同じ
58	門前駐在所	駐在所	建替(併せて最適化計画検討中)《R6年度までに完了予定》	○	○	A	※1に同じ
59	湯船駐在所	駐在所	建替(併せて最適化計画検討中)《R6年度までに完了予定》	○	○	A	※1に同じ
60	鹿ノ台交番	交番	建替《R3年度未完了予定》	○	○	A	※1に同じ
61	泉原交番	交番	建替(併せて最適化計画検討中)《R6年度までに完了予定》	○	○	A	※1に同じ
62	法隆寺駐在所	駐在所	建替(併せて最適化計画検討中)《R6年度までに完了予定》	○	○	A	※1に同じ
63	針駐在所	駐在所	建替《R3年度未完了予定》	○	○	A	※1に同じ
64	鍵駐在所	駐在所	建替(併せて最適化計画検討中)《R6年度までに完了予定》	○	○	A	※1に同じ
65	朝倉台交番	交番	建替《R3年度未完了予定》	○	○	A	※1に同じ
66	天満台駐在所	駐在所	建替(併せて最適化計画検討中)《R6年度までに完了予定》	○	○	A	※1に同じ
67	檜原神宮前交番	交番	建替(併せて最適化計画検討中)《R6年度までに完了予定》	○	○	A	※1に同じ
68	下土佐駐在所	駐在所	建替(併せて最適化計画検討中)《R6年度までに完了予定》	○	○	A	※1に同じ
69	岡駐在所	駐在所	建替《R3年度未完了予定》	○	○	A	※1に同じ
70	陵西駐在所	駐在所	建替(併せて最適化計画検討中)《R6年度までに完了予定》	○	○	A	※1に同じ
71	名柄駐在所	駐在所	建替(併せて最適化計画検討中)《R6年度までに完了予定》	○	○	A	※1に同じ
72	葛駐在所	駐在所	建替(併せて最適化計画検討中)《R6年度までに完了予定》	○	○	A	※1に同じ
73	阪本駐在所	駐在所	建替(併せて最適化計画検討中)《R6年度までに完了予定》	○	○	A	※1に同じ
74	丹生駐在所	駐在所	建替(併せて最適化計画検討中)《R6年度までに完了予定》	○	○	A	※1に同じ
75	秋野駐在所	駐在所	建替(併せて最適化計画検討中)《R6年度までに完了予定》	○	○	A	※1に同じ
76	郡山駅前交番	交番	建替(併せて最適化計画検討中)《R6年度までに完了予定》	○	○	A	※1に同じ
77	斑鳩交番	交番	建替《R3年度未完了予定》	○	○	A	※1に同じ
78	近鉄御所駅前交番	交番	建替(併せて最適化計画検討中)《R6年度までに完了予定》	○	○	A	※1に同じ
79	中央卸売市場	コンテナ倉庫	中央卸売市場再整備基本計画(R1.9月策定)により整備を予定(R10年度完了予定)	○	○	A	応急補強検討中
80	自動車整備工場	自動車整備工場	移転又は建替(時期未定)	○	×	B	仮移転予定
81	高田警察署分庁舎	御所分庁舎	建替(時期未定)	○	×	B	仮移転予定
82	県立医科大学	基礎医学棟	新キャンパス継続整備(時期未定)	○	×	B	応急補強検討中
83	県立医科大学	看護学科棟(旧)	新キャンパス継続整備(時期未定)	○	×	B	応急補強検討中
84	県立医科大学	第二臨床講義棟	医大附属病院周辺まちづくりエリアのまちづくりの一環として、新外来棟の建替整備(時期未定)	○	×	B	応急補強検討中
85	県営住宅 売間団地	集会所	耐震改修工事(時期未定)	○	×	B	仮集会所整備検討中
86	県営住宅 天理南団地	集会所	耐震改修工事(時期未定)	○	×	B	仮集会所整備検討中
87	県営住宅 檜原ニュータウン団地	集会所	耐震改修工事(時期未定)	○	×	B	仮集会所整備検討中
88	県営住宅 纏向団地	集会所	耐震改修工事(時期未定)	○	×	B	仮集会所整備検討中

【凡例】

- S … 最終的な耐震対応済み
- A … 最終的な方針決定(○)、時期決定(○)
- B … 最終的な方針決定(○)、時期未定(×)
- C … 最終的な方針未定(×)、時期未定(×)