

# 大和川流域における雨水貯留浸透施設等の整備状況

R5.3実施

- ◆ 御所市、生駒市、平群町、高取町、広陵町がR4年度に「ため池治水」などの「貯める対策」を実施
- ◆ R4年度末、市町村全体の対策率はR3年度末と比べて73%から78%に増加
- ◆ 一方、対策率が伸び悩む市町もあり、浸水被害の軽減に向けて引き続き貯める対策の推進が必要

市町村名	【C】 最小必要量 (m <sup>3</sup> )	ため池+雨水貯留+水田 (R4.3)		ため池+雨水貯留+水田 (R5.3)		直近一年の増加量 B-A 増加量 (m <sup>3</sup> )	直近一年の進捗率 (B-A)÷C×100 進捗率 (%)	取組状況 (R5.3現在)		
		【A】 対策容量	対策率 (%)	【B】 対策容量	対策率 (%)			ため池 治水利用	雨水貯留 浸透施設	水田貯留
奈良市	325,110	110,594	34.0	110,594	34.0			検討中	検討中	予定なし
大和高田市	22,090	27,812	125.9	27,812	125.9			予定なし	実施中	予定なし
大和郡山市	77,110	60,642	78.6	60,642	78.6			実施中	検討中	実施中
天理市	69,220	46,575	67.3	46,575	67.3			実施中	予定なし	予定なし
橿原市	46,970	54,294	115.6	54,294	115.6			予定なし	予定なし	予定なし
桜井市	35,440	16,444	46.4	16,444	46.4			予定なし	検討中	予定なし
御所市	52,960	29,730	56.1	32,810	62.0	3,080	5.8	検討予定	検討予定	予定なし
生駒市	68,110	30,170	44.3	75,170	110.4	45,000	66.1	実施中	実施中	予定なし
香芝市	58,010	38,607	66.6	38,607	66.6			検討予定	予定なし	予定なし
葛城市	41,890	50,289	120.1	50,289	120.1			実施中	予定なし	予定なし
平群町	22,050	39,223	177.9	41,021	186.0	1,798	8.2	予定なし	検討予定	予定なし
三郷町	26,880	46,396	172.6	46,396	172.6			予定なし	実施中	予定なし
斑鳩町	31,330	27,689	88.4	27,689	88.4			予定なし	実施中	予定なし
安堵町	9,940	37,076	373.0	37,076	373.0			検討予定	予定なし	検討予定
川西町	7,510	8,458	112.6	8,458	112.6			検討予定	予定なし	予定なし
三宅町	3,270	7,520	230.0	7,520	230.0			実施中	検討予定	予定なし
田原本町	32,140	40,810	127.0	40,810	127.0			実施中	実施中	検討予定
高取町	19,980	13,956	69.8	15,216	76.2	1,260	6.3	予定なし	予定なし	予定なし
明日香村	16,440	16,423	99.9	16,423	99.9			検討中	予定なし	予定なし
上牧町	22,950	11,450	49.9	11,450	49.9			実施中	予定なし	予定なし
王寺町	22,950	23,814	103.8	23,814	103.8			予定なし	検討中	予定なし
広陵町	34,300	14,378	41.9	16,440	47.9	2,062	6.0	予定なし	実施中	実施中
河合町	20,850	25,610	122.8	25,610	122.8			予定なし	実施中	検討予定
大淀町	1,500	6,000	400.0	6,000	400.0			予定なし	予定なし	予定なし
小計	1,069,000	783,960	73.3	837,160	78.3	53,200	5.0			
奈良県	750,000	947,893	126.4	947,893	126.4			予定なし	予定なし	予定なし
合計	1,819,000	1,731,853	95.2	1,785,053	98.1					

## 凡例(ため池+雨水貯留+水田)

<span style="background-color: #ff69b4; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> 対策率:0%以上25%未満
<span style="background-color: #ffa500; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> 対策率:25%以上50%未満
<span style="background-color: #90ee90; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> 対策率:50%以上100%未満
<span style="background-color: #008000; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> 対策率:100%以上

## 凡例(取組状況)

<span style="background-color: #ff0000; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> 予定なし	当面、検討の予定がないもの
<span style="background-color: #ffa500; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> 検討予定	具体的な候補地は決まっていないが、今後、検討を行っていく予定のもの
<span style="background-color: #90ee90; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> 検討中	具体的な候補地が決まり、関係者と調整中または近々、調整を行う予定のもの
<span style="background-color: #008000; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> 実施中	工事中または設計中 (関係者と概ね合意済み)
<span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>	(対策率100%を超えている場合)