

## 県立高校の耐震未完了建築物の耐震化対策、耐震化完了までの安全対策（進捗状況）

### 1. 耐震化対策、耐震化完了までの安全対策

学校名	建物名称	棟番号	最小Is値	Co強度(N/mm <sup>2</sup> )	耐震化対策					耐震化完了までの安全対策等			
					R1(2019)	R2(2020)	R3(2021)	R4(2022)	完了年度(予定)	応急補強等(進捗状況)	仮設校舎(進捗状況)	使用停止	
奈良朱雀高校	教室管理棟	18	0.21	15.4	補強 (R1.10着工)					R2	● [耐震補強工事一部先行実施] H31.3完了	● R1.9~R3.3 (利用中)	● R1.9~
	教室管理棟	19	0.18	14.1								● R2.1~R2.9 (利用中)	● R2.1~
奈良高校	管理特別教室棟	1	0.32 ↓ 0.37	15.6	移転 (R4.4移転予定)					R3	● [柱補強等] R1.8完了 (Is値再調査)	● [6棟設置] R1.9~R4.3 (利用中) ※ うち1棟のみ R1.6~R4.3 (利用中)	● H31.4~
	管理教室棟・普通特別教室棟	2-1 ~ 2-2	0.17	9.4									● H30.10~
	普通特別教室棟	3	0.28	10.8									● H31.1~
	校舎棟(渡り廊下)	4	0.11	11.2									
	屋内運動場	7-1 ~ 7-2	0.05	16.9									
生駒高校	屋内運動場	27-1 ~ 27-2	0.35	18.5	設計 (完了)	補強 (R2.8着工予定)			R2			● H30.4~	
郡山高校	屋内運動場	8	0.04	27.1	設計 (完了)	除却 (R2.7着工予定)			R3			● H31.1~	
	特別教室棟	16	0.32	10.0	設計 (完了)	改築 (R2.7着工予定)	● [別教室確保] R1.8完了	● R1.9~					
山辺高校	管理教室棟	4	0.28	14.6	設計 (完了)	改築 (R2.7着工予定)			R3	● [別教室確保] R1.8完了	● [2棟設置] R1.11~R4.3 (利用中) ※ うち1棟のみ R1.9~R4.3 (利用中)	H31.4~	
	管理教室棟	5	0.42	11.9			● R1.11~						
	管理教室棟	6	0.27	10.1			H31.4~						
磯城野高校	特別教室棟	5	0.35	6.9	設計 (完了)	改築 (R2.7着工予定)			R3	● [別教室確保] R1.8完了		● R1.9~	
大宇陀高校	管理特別教室棟	1.27	0.21	8.2	設計 (完了)	改築 (R2.7着工予定)			R4	● [柱補強等] R1.8完了 (Is値再調査)	● [1棟設置] R1.11~R5.3 (利用中)	● H31.4~	
	普通教室棟	3	0.30 ↓ 0.37	9.5									
	格技場	7	0.38	9.8	停止			● H31.1~					
王寺工業高校	教室棟	2	0.54 ↓ 0.61	10.7	設計 (完了)	改築 (R2.7着工予定)			R3	● [柱補強等] R1.8完了 (Is値再調査)	● R2.7~R4.3 (R2.4着工予定)		
	屋内運動場	21.25	0.58 ↓ 0.77	9.7		改築 (R2.7着工予定)							
高田高校	普通特別教室棟	20-1 ~ 20-2	0.37	14.1	一部先行	補強 (R2.4着工予定)			R3	● [耐震補強工事一部先行実施] R1.8完了			
	管理教室棟	23	0.14	15.0	補強 (完了)		● [1棟設置] R1.6~12 (利用中)	● H31.4~					

9校

21棟

※Is値0.7未満は耐震改修が必要(文部科学省通知)  
(0.6未満は地震の震動・衝撃に対して倒壊・全壊する危険性があり、0.3未満は倒壊・全壊する危険性が高い)  
※原則として、Co強度13.5N/mm<sup>2</sup>以上あるものを耐震補強

### 2. 学校の管理運営面の工夫による対応

【奈良高校】

- ① 城内学舎の一時利用（1、2学年が利用） [仮設校舎設置によりR1.8末をもって終了]
- ② 体育館使用停止による近隣代替施設の利用（ならでんアリーナ、なら100年会館、近隣小中学校体育館、県立大学体育館等）
- ③ 部活動のための旧城内学舎体育館 [R1.9~R2.1]、奈良西養護学校等体育館の一時利用 [R2.2~]
- ④ 一時利用中の部活動シャトルバスの運行