

平成 2 7 年度 公共事業の再評価結果 一覧表

事業名		箇所名		事業概要				公共事業評価監視委員会/河川整備委員会		公共事業評価監視委員会/河川整備委員会の 審議結果を踏まえた 対応方針
種別	事業名	河川・ 道路名等	事業区間	事業採択 年度	全体事業費 (百万円)	総投資額 (平成26年度まで) (百万円)	事業概要 進捗状況等	対応 方針 (案)	審議結果及び意見	
街路	防災・安全社会資本整備付金事業	都市計画道路 奈良橿原線	奈良市油阪町～杉ヶ町	平成22年度	2,987	1,338	歩道拡幅、電線共同溝整備等 整備延長：506m 事業進捗率：約45% 用地進捗率：約87%	継続	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応方針：継続
水道	奈良県水道用第3次水供給事業	—	奈良市地23市町村	平成13年度	40,352	35,520	事業進捗率 88%	継続	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応方針：継続
道路	地域連携道路事業	辻堂バイパス	五條市大塔町宇井～小代	平成11年度	27,940	23,943	工事延長 L=4.1km 事業進捗率：85%	継続	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応方針：継続
道路	社会資本整備事業	主要地方道天王寺線 延長工事	北葛城郡河合町池部～川西町保田	平成22年度	2,876	151	工事延長 L=1.7km 事業進捗率：5%	継続	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応方針：継続
道路	社会資本整備事業	一般県道結崎原本線 結崎～三河	磯城郡川西町結崎～三宅町三河	平成22年度	6,086	245	工事延長 L=2.1km 事業進捗率：4%	継続	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応方針：継続
河川	葛下川河川改修事業	一級河川 葛下川	王寺町葛下 香芝市下田東～別所	平成23年度	3,618	618	事業延長 L=2,600m 進捗率 17%	継続	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県河川整備委員会】	対応方針：継続
河川	高田川河川改修事業	一級河川 高田川	河合町長業～広陵町笠 広陵町安部～大和高田市神楽	平成23年度	1,611	536	事業延長 L=1,600m 進捗率 33%	継続	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県河川整備委員会】	対応方針：継続
河川	葛城川河川改修事業	一級河川 葛城川	広陵町弁射天～広瀬 大和高田市土庫 大和高田市今里川合方 ～田井 大和高田市奥田 御所市今城～御所	平成23年度	7,520	120	事業延長 L=4,450m 進捗率 2%	継続	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県河川整備委員会】	対応方針：継続
河川	曾我川河川改修事業	一級河川 曾我川	御所市御所 広陵町百済～大和高田市松塚 橿原市川西町～御所市戸毛	平成23年度	8,724	499	事業延長 L=7,300m 進捗率 6%	継続	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県河川整備委員会】	対応方針：継続
河川	広瀬川河川改修事業	一級河川 広瀬川	広陵町大塚～百済	平成23年度	4,424	234	事業延長 L=4,000m 進捗率 5%	継続	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県河川整備委員会】	対応方針：継続
河川	小金打川河川改修事業	一級河川 小金打川	大和高田市松塚～橿原市曲川町	平成23年度	2,918	498	事業延長 L=1,900m 進捗率 17%	継続	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県河川整備委員会】	対応方針：継続