

別紙

1. 事業評価総括表

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者又は間接交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	林道内ヶ谷線改良事業	上北山村	6,810,000	6,810,000	総事業費 12,717,000

(備考) 事業が二つ以上の場合は必要に応じて欄を設けること。

II. 事業評価総表

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者又は間接交付金事業者名	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	林道内ヶ谷線改良事業	上北山村	12,717,000	6,810,000
		林道内ヶ谷線改良事業	上北山村	うち文部科学省分	0
				うち経済産業省分	6,810,000
	交付金事業の概要	林道内ヶ谷線の改良工事(施行延長119m、面積1,130㎡) 林道内ヶ谷線は山林作業者が使用する道であり、また、白川地区の浄水場へと続いている路線です。安定的な水の供給を図るため、本交付金を活用し、落石等の自然災害を防止する林道の改良工事(落石防止網工事)を行います。			
	交付金事業の成果目標	平成27年度は、当交付金を用いて、当該区間の法面の保護を行いました。法面の保護に加えて、今年度実施する落石防止網工事により、豪雨等による落石の恐れのある要対策箇所を整備し、災害に強い道路を整備し、安全で安心な地蔵づくりを展開するとともに、河川・ダムへの土砂の流入を防止、河川環境を守ります。さらに、当該事業路線の上流には浄水場があるため、浄水場への安全な管理道として整備することにより、地蔵住民の安全で安定的な水の供給を確保していきます。			
	交付金事業の成果指標	落石防止網工事は、11月末日までに実施することとしており、特に落石の危険がある区間(119m)に対し行います。			
	交付金事業の成果及び評価	林道内ヶ谷線の改良工事は予定よりもはやい9月中旬に完成しました。落石防止網を設置したことにより、山林作業者や浄水場管理業者等に対する安全・安心な道路を確保することができました。上北山村では引き続き、地蔵住民のため、本取組のみならず、安全安心な道と安定的な水の供給を確保していきます。			
	交付金事業の契約の概要	契約の目的 道路工事	契約の方法等 指名競争入札	契約の相手方 株式会社 中村組	契約金額 12,717,000
	成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無	無	計	12,717,000	該当なし

(単位:円)