

第2回～第4回 耐震検討チーム検討施設の進捗状況について

段階	No	所管	施設名	棟名	グループ	面積	最小ls値	対応予定	予算計上額		現時点での進捗状況	要求額 R2当初 (千円)	R2年度当初要求状況
									6月補正 (千円)	9月補正 (千円)			
① 4 / 2 3 チ ーム 会 議	1	地域	美術館	旧館	①	2,475	0.15	【応急】地下1階高軸力柱の補強(工事)	29,334		実施済		
	2		美術館	新館接続棟	②	2,808	0.39	【応急】新館地下2階高軸力柱の補強(工事)			実施中		
	3		民俗博物館	民俗博物館	②	4,249	0.36	【耐震改修】耐震改修に向けた修正設計・工事、収蔵品移転			805	10,674	修正設計済
	4	福医	登美学園	中軽度棟	②	756	0.45	【応急】東側窓開口部閉塞壁補強(設計・工事)	8,733		設計済、工事発注手続中		
	5		筒井寮	本館	②	1,146	0.43	【応急】1階壁増設補強、1・2階構造スリット補強(設計・工事)			設計済、工事発注手続中		
	6		筒井寮	西渡り廊下棟	①	18	0.05	【応急】方杖補強、プレース補強、CB壁撤去(設計・工事)			設計済、工事発注手続中		
	7		筒井寮	給食・浴場棟	②	409	0.36	【その他】現在の基準で再評価すると補強不要					
	8		筒井寮	東渡り廊下棟	①	18	0.05	【その他】使用中止					
	9		薬事研究センター	本館	③	660	0.10	【耐震改修】耐震改修に向けた修正設計・工事、仮移転			998	18,338	修正設計済
	10	産雇	競輪場	中央スタンド	①	1,460	0.03	【応急】構造スリット補強工事(通常予算) 【その他】スタンド立入禁止、配線迂回 【耐震改修】屋根面プレース補強、枠付き鉄骨プレース補強、鉄骨方杖補強等、(令和2年度工事)		5,790	構造スリット補強済 スタンド立入禁止済 配線迂回工事発注手続中	218,957	耐震改修工事
	11		競輪場	東サイドスタンド	①	924	0.16	【その他】スタンド立入禁止、配線迂回 【耐震改修】屋根面プレース補強、枠付き鉄骨プレース補強、鉄骨方杖補強等、(令和2年度工事)			スタンド立入禁止済 配線迂回工事発注手続中		
	12	農林	中央卸売市場	郵便局	④	124	0.39	【その他】アスベスト調査(通常予算)、耐震診断見直し		778	実施中	11,930	応急補強工事(診断結果で実施を判断)
	13	県マ	吉野土木事務所	本館	④	718	0.46	【応急】1階壁増設、3階構造スリット補強、玄関庇支柱設置(設計・工事)	8,710		設計済、工事発注手続中		
	14	独法	県立医科大学	一般教育校舎	①	984	0.26	【応急】応急対応に必要な箇所・工法確定のための調査・設計	6,800		設計中	45,200	応急補強工事
	15		県立医大附属病院	旧館棟	①	2,228	0.16	【応急】応急対応に必要な箇所・工法確定のための調査・設計			設計中	34,200	応急補強工事
	16		県立医大附属病院	管理棟	①	4,343	0.23	【応急】応急対応に必要な箇所・工法確定のための調査・設計			設計中	45,600	応急補強工事
	17		県立医大附属病院	医局棟	③	1,634	0.18	【応急】応急対応に必要な箇所・工法確定のための調査・設計			設計中	53,050	応急補強工事
	18		西和医療センター	病院本館・南病棟	①	13,744	0.29	【応急】診療機能の制限を最小限にする調査・応急対応策の策定			4,900		応急対応策策定中
19	地域	文化会館	会館	①	14,700	0.16	【応急】地下1階・3階開口部閉塞・壁設置、1階柱補強	26,865		実施済			
20	くらし	権原公苑	弓道場	①	267	0.27	【その他】避難経路揭示・周知			実施済	70,565	耐震改修工事	
21	産雇	競輪場	第1投票所	①	2,578	0.21	【応急】1階・2階構造スリット補強、3階砂利撤去(通常予算)、 【その他】配線迂回 【耐震改修】枠付き鉄骨プレース補強、震壁補強(令和2年度工事)			構造スリット補強工事発注手続中 配線迂回工事発注手続中 (予算はNo10.11に含む)		耐震改修工事 (予算はNo10.11に含む)	
22		競輪場	第1払戻所	①	610	0.10	【その他】避難経路揭示・周知、休憩室立入禁止			実施済			
23	農林	南部農林所長公舎	職員公舎	③	70	0.14	【その他】代替住居検討			代替住居へ移転済	3,168	除却設計	
24		南部農林職員公舎	職員公舎	③	58	0.18	【その他】代替住居検討			代替住居へ移転済			
25		南部農林振興事務所	本館事務所	④	542	0.53	【その他】避難経路揭示・周知			実施済			
26		南部農林土地改良課	事務室	④	165	0.36	【その他】避難経路揭示・周知			実施済	4,664	除却設計	
27		家畜保健業務第1課	庁舎本館	④	742	0.57	【その他】避難経路揭示・周知			実施済			
28		家畜保健業務第2課	本館	④	382	0.45	【応急】2階構造スリット補強(通常予算)			未実施(R元年度中実施予定)			
29	県マ	浄化センター	汚泥濃縮タンク上屋	④	109	0.39	【その他】一般立入禁止、点検者に避難周知			実施済			
30		吉城園	茶室	①	184	0.60	【耐震改修】耐震壁・仕口ダンパー設置、火打ち梁補強(設計)		7,600	発注手続中	18,000	耐震改修工事	
31	警察	生駒警察署	生駒警察署	③	1,070	0.25	【応急】柱補強、耐震壁設置、開口部閉塞、プレース補強(設計)	9,293		設計中	44,561	応急補強工事	
32	独法	県立医大附属病院	A病棟(高層棟)	②	19,100	0.56	【応急】応急対応に必要な箇所・工法確定のための調査・設計	10,400		設計中	70,750	応急補強工事	
33	総務	消防学校	本館	④	1,544	0.54	【応急】1階柱補強、壁増し打ち補強の設計		4,510	実施中	10,951	応急補強工事	
34	地域	県立大学	4号館北館	②	2,167	0.37	【応急】窓開口部閉塞(4箇所)(設計・工事)		10,510	設計済、工事発注手続中			
35	農林	中央卸売市場	関連商品売場棟1	④	7,207	0.55	【応急】プレース補強の設計		2,900	発注手続中	15,932	応急補強工事	
36		中央卸売市場	関連商品売場棟2	④	580	0.53	【応急】プレース補強の設計			発注手続中			
37		中央卸売市場	冷蔵庫棟(1)	④	3,925	0.49	【応急】塔屋立ち上がり壁補強工事		1,000	発注手続中			
38		森林技術センター	木材加工実験棟	③	797	0.21	【応急】棟内CB壁撤去、補強案再検討、設計						
39		森林技術センター	研修館	④	333	0.48	【応急】方杖補強の設計		4,768	設計中	15,000	応急補強工事	
40	森林技術センター	本館	④	736	0.34	【応急】Bゾーン柱補強、玄関庇工法検討、設計							
41	県マ	五條土木事務所	庁舎(本館)	③	483	0.27	【その他】避難経路の周知			実施済			
42		奈良土木事務所	本館	④	945	0.46	【その他】再度の耐震診断実施		2,090	実施中			
46	独法	県立医科大学	大学本館	④	1,731	0.36	【応急】応急対応に必要な箇所・工法確定のための調査・設計		3,000	実施中			
小計									108,870	71,958		931,122	