

耐震検討チーム検討施設の対応方針と進捗状況について(R2.7.7時点)

段階	No	所管	施設名	棟名	グループ	面積	最小Is値	対応方針	R元年度予算		現時点での進捗状況	R2当初予算(千円)	内容					
									6月補正(千円)	9月補正(千円)								
① 4/23 チーム会議	1	文教	美術館	旧館	①	2,475	0.15	【応急】地下1階高軸力柱の補強(工事)	29,334	/	実施済《完了》	/	/					
	2		美術館	新館接続棟	②	2,808	0.39	【応急】新館地下2階高軸力柱の補強(工事)			実施済《完了》							
	3		民俗博物館	民俗博物館	②	4,249	0.36	【耐震改修】耐震改修に向けた修正設計・工事、収蔵品移転			805			10,674	修正設計済、収蔵品移転発注済、工事発注済	83,698	耐震改修工事《R2.10完了予定》、収蔵品戻しに係る経費	
	4	福医	登美学園	中軽度棟	②	756	0.45	【応急】東側窓開口部閉塞壁補強(設計・工事)	2,032	/	実施済《完了》	/	/					
	5		筒井寮	本館	②	1,146	0.43	【応急】1階壁増設補強、1・2階構造スリット補強(設計・工事)			実施済《完了》							
	6		筒井寮	西渡り廊下棟	①	18	0.05	【応急】方杖補強、ブレース補強、CB壁撤去(設計・工事)			8,733			/	構造スリット補強済《完了》			
	7		筒井寮	給食・浴場棟	②	409	0.36	【その他】現在の基準で再評価すると補強不要			/			/	運用により対応済《完了》			
	8		筒井寮	東渡り廊下棟	①	18	0.05	【その他】使用中止			/			/	実施済《完了》			
	9	薬事研究センター	本館	③	660	0.10	【耐震改修】耐震改修に向けた修正設計・工事、仮移転	998	18,338	修正設計済《仮移転完了》	/	/						
	10	産業	競輪場	中央スタンド	①	1,460	0.03	【応急】構造スリット補強工事(通常予算) 【その他】スタンド立入禁止、配線迂回 【耐震改修】屋根面ブレース補強、枠付き鉄骨ブレース補強、鉄骨方杖補強等	/	/	5,790	/	218,957	耐震改修工事《R2.12完了予定》				
	11		競輪場	東サイドスタンド	①	924	0.16	【その他】スタンド立入禁止、配線迂回 【耐震改修】屋根面ブレース補強、枠付き鉄骨ブレース補強、鉄骨方杖補強等			/		/		5,790	/	218,957	耐震改修工事《R2.12完了予定》
	12	食と農	中央卸売市場	郵便局	④	124	0.39	【その他】アスベスト調査(通常予算)、耐震診断見直し	/	/	778	/	/	実施済(耐震性あり)《完了》	/			
	13	県マ	吉野土木事務所	本館	④	718	0.46	【応急】1階壁増設、3階構造スリット補強、玄関庇支柱設置(設計・工事)	8,710	/	/	/	/	実施済《完了》	/			
	14	独法	県立医科大学	一般教育校舎	①	984	0.26	【応急】応急対応が必要な箇所・工法確定のための調査・設計	6,800	/	/	/	45,200	【応急】耐震壁設置工事《R3年度未完了予定》				
	15		県立医大附属病院	旧館棟	①	2,228	0.16	【応急】応急対応が必要な箇所・工法確定のための調査・設計				/	/	/	34,200	【応急】柱補強、耐震壁設置工事《R3年度未完了予定》		
	16		県立医大附属病院	管理棟	①	4,343	0.23	【応急】応急対応が必要な箇所・工法確定のための調査・設計				/	/	/	45,600	【応急】柱補強、耐震壁設置、構造スリット補強工事《R3年度未完了予定》		
	17		県立医大附属病院	医局棟	③	1,634	0.18	【応急】応急対応が必要な箇所・工法確定のための調査・設計				/	/	/	53,050	【応急】耐震壁設置工事《R3年度未完了予定》		
	18		西和医療センター	病院本館・南病棟	①	13,744	0.29	【応急】診療機能の制限を最小限にする調査・応急対応策の策定	4,900	/	/	/	10,400	【応急】柱補強、耐震壁設置、構造スリット補強工事実施設計《R3年度未完了予定》 ※現在、新型コロナウイルス患者を受け入れており、実施設計のスケジュールについて見直しが必要				
② 5/23 チーム会議	19	文教	文化会館	会館	①	14,700	0.16	【応急】地下1階・3階開口部閉塞・壁設置、1階柱補強	26,865	/	/	/	/	実施済《完了》	/			
	20		樺原公苑	弓道場	①	267	0.27	【その他】避難経路掲示・周知	/	/	/	/	70,565	耐震改修工事《R2年度未完了予定》				
	21	産業	競輪場	第1投票所	①	2,578	0.21	【応急】1階・2階構造スリット補強、3階砂利撤去(通常予算)、 【その他】配線迂回 【耐震改修】枠付き鉄骨ブレース補強、震壁補強(令和2年度工事)	/	/	/	/	/	耐震改修工事(予算はNo10.11に含む) 《R2.12完了予定》				
	22		競輪場	第1払戻所	①	610	0.10	【その他】避難経路掲示・周知、休憩室立入禁止			/	/	/	/	/	実施済《完了》		
	23	食と農	南部農林所長公舎	職員公舎	③	70	0.14	【その他】代替住居検討	/	/	/	/	3,168	除却設計《除却工事はR3年度実施見込》				
	24		南部農林職員公舎	職員公舎	③	58	0.18	【その他】代替住居検討										
	25		南部農林振興事務所	本館事務所	④	542	0.53	【その他】避難経路掲示・周知										
	26		南部農林土地改良課	事務室	④	165	0.36	【その他】避難経路掲示・周知										
	27		家畜保健業務第1課	庁舎本館	④	742	0.57	【その他】避難経路掲示・周知										
	28		家畜保健業務第2課	本館	④	382	0.45	【応急】2階構造スリット補強(通常予算)										
	29	県マ	浄化センター	汚泥濃縮タンク上屋	④	109	0.39	【その他】一般者が近づかない措置、点検者への避難経路の確認・周知	/	/	/	/	/	/				
	30		古城園	茶室	①	184	lw値 0.60	【耐震改修】耐震壁・仕口ダンパー設置、火打ち梁補強(設計)							7,600	/	入札手続中	18,000
31	警察		生駒警察署	生駒警察署	③	1,070	0.25	【応急】柱補強、耐震壁設置、開口部閉塞、ブレース補強(設計)							9,293	/	設計済	43,395
32	独法	県立医大附属病院	A病棟(高層棟)	②	19,100	0.56	【応急】応急対応が必要な箇所・工法確定のための調査・設計	10,400	/	/	/	70,750	【応急】柱補強、耐震壁設置工事《R3年度未完了予定》					
③ 7/31 チーム会議	33	総務	消防学校	本館	④	1,544	0.54	【応急】1階柱補強、壁増し打ち補強の設計	/	/	4,510	/	10,951	応急補強工事《R2年度未完了予定》				
	34	文教	県立大学	4号館北館	②	2,167	0.37	【応急】窓開口部閉塞(4箇所)(設計・工事)	/	/	10,510	/	/	実施済《完了》				
	35	食と農	中央卸売市場	関連商品売場棟1	④	7,207	0.55	【応急】ブレース補強の設計	/	/	/	/	12,300	応急補強工事《R2年度未完了予定》				
	36		中央卸売市場	関連商品売場棟2	④	580	0.53	【応急】ブレース補強の設計										
	37		中央卸売市場	冷蔵庫棟(1)	④	3,925	0.49	【応急】塔屋立ち上がり壁補強工事										
	38	水循環	森林技術センター	木材加工実験棟	③	797	0.21	【応急】棟内CB壁撤去、補強案再検討、設計	/	/	/	/	/	16,038	応急補強工事《R2.11完了予定》			
	39		森林技術センター	研修館	④	333	0.48	【応急】方杖補強の設計										
	40		森林技術センター	本館	④	736	0.34	【応急】Bゾーン柱補強、玄関庇工法検討、設計										
	41	県マ	五條土木事務所	庁舎(本館)	③	483	0.27	【その他】避難経路の周知	/	/	/	/	/	/				
42	奈良土木事務所		本館	④	945	0.46	【その他】再度の耐震診断実施											
46	独法	県立医科大学	大学本館	④	1,731	0.36	【応急】応急対応が必要な箇所・工法確定のための調査・設計	/	/	3,000	/	/	設計完了					
④ 12/25 チーム会議	43	県マ	浄化センター	最初沈殿池上屋(1号)	④	165	0.32	【その他】一般者が近づかない措置、点検者への避難経路の確認・周知	/	/	/	/	/	/				
	44		浄化センター	最初沈殿池上屋(2号)	④	174	0.33	【その他】一般者が近づかない措置、点検者への避難経路の確認・周知										
	45		浄化センター	汚泥ポンプ棟	④	486	0.50	【その他】一般者が近づかない措置、点検者への避難経路の確認・周知										
47	総務	消防学校	屋内訓練場	③	604	0.13	【応急】外壁面RC梁補強、キャラリ-床開口部閉塞、既存鉄骨ブレース、屋根接合部補強	/	/	/	/	14,344	応急補強実施設計、バス借り上げ費用 《補強工事はR2年度未完了予定》					
小計									108,870	71,958	/	755,280	/					