

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年09月17日

計画の名称	安心して健やかに暮らすための公園整備（防災・安全）											
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	奈良県, 大和高田市, 大和郡山市, 天理市, 広陵町, 吉野町, 生駒市, 葛城市, 川西町, 宇陀市											
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>安全な都市公園の整備を通じて、災害時の避難地・避難路を確保し、災害に強いまちづくりを推進します。</li> <li>都市で生活する人々の憩いの場であり、都市景観を潤いのあるものにする緑とオープンスペースを保全・創出・活用します。</li> <li>都市公園の長寿命化計画策定を推進し、公園施設の安全性の確保及びライフサイクルコストの縮減を実現します。</li> </ul>											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	674	A	674	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	・奈良県都市計画区域内の住民1人あたりの都市公園面積12.60m <sup>2</sup> (H25末)から13.44m <sup>2</sup> (H31末)に増加 奈良県都市計画区域内の住民1人あたりの都市公園面積	13m <sup>2</sup> /人	13m <sup>2</sup> /人	13m <sup>2</sup> /人
2	・長寿命化計画に基づいて公園施設の改築・更新を行っている県営都市公園を5箇所(H26末)から8箇所(H31末)に増加 長寿命化計画を策定し、その計画に基づいて公園施設の改築・更新を行っている県営都市公園数	5箇所	7箇所	8箇所
3	・平成31年度までに公園施設長寿命化計画に位置づけられた公園の内、75%の公園で更新工事に着手する。 更新工事に着手する公園の割合 (更新工事に着手した公園数)/(長寿命化計画に位置づけられた公園数)	45%	60%	75%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="checkbox"/>	定住自立圏を含む	<input type="checkbox"/>	連携中枢都市圏を含む	<input type="checkbox"/>	流域水循環計画を含む	<input type="checkbox"/>	地域再生計画を含む	<input type="checkbox"/>
奈良県都市計画区域内の住民1人あたりの都市公園面積について、当初現況値は(H25末)のもの。また小数点以下を含む値は、(H25末)12.60、(H29末)12.81、(H31末)13.44												

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	奈良県	直接	奈良県	—	—	奈良県公園施設長寿命化 対策支援事業	公園施設の更新	奈良市 他			■	■	■	120	—	策定済
	A12-002	公園	一般	大和高田市	直接	大和高田市	—	—	都市公園事業（大和高田市総合公園）	用地測量、公園整備 A=0.1ha	大和高田市	■	■				12	—	—
	A12-003	公園	一般	大和高田市	直接	大和高田市	—	—	大和高田市公園長寿命化 対策支援事業	公園施設の更新	大和高田市		■	■	■	■	100	—	策定済
A12-004	公園	一般	大和郡山市	直接	大和郡山市	—	—	大和郡山市公園施設長寿命化 対策支援事業	公園施設の更新	大和郡山市	■	■	■	■	■	140	—	策定済	
A12-005	公園	一般	大和郡山市	直接	大和郡山市	—	—	大和郡山市都市公園安全 安心対策緊急総合支援事業	公園のバリアフリー化	大和郡山市	■	■	■	■		60	—	—	
A12-006	公園	一般	天理市	直接	天理市	—	—	天理市公園施設長寿命化 対策支援事業	公園施設の更新	天理市	■	■	■	■	■	45	—	策定済	
H29年度については事業未実施																			

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-007	公園	一般	広陵町	直接	広陵町	—	—	広陵町公園施設長寿命化 対策支援事業	公園施設の更新	広陵町	■	■				18	—	策定済
		H28～H30については事業未実施																	
	A12-008	公園	一般	吉野町	直接	吉野町	—	—	吉野町公園施設長寿命化 対策支援事業	公園施設の更新	吉野町	■	■	■	■	■	48	—	策定済
		H28～H30については事業未実施																	
	A12-009	公園	一般	生駒市	直接	生駒市	—	—	生駒市公園施設長寿命化 計画策定業務	長寿命化計画策定	生駒市		■	■	■		44	—	—
		H28～H30については事業未実施																	
	A12-010	公園	一般	葛城市	直接	葛城市	—	—	葛城市公園施設長寿命化 計画策定事業	長寿命化計画策定	葛城市		■				10	—	—
		H28～H30については事業未実施																	
	A12-011	公園	一般	川西町	直接	川西町	—	—	川西町公園施設長寿命化 対策支援事業	公園施設の更新	川西町		■	■	■		63	—	策定済
		H28～H30については事業未実施																	
	A12-012	公園	一般	宇陀市	直接	宇陀市	—	—	宇陀市公園施設長寿命化 計画策定業務	長寿命化計画策定	宇陀市			■			14	—	—
		H28～H30については事業未実施																	
											小計					674			

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						674		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

<p>事後評価の実施体制</p> <p>事業担当課において、数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証した。</p>	<p>事後評価の実施時期</p> <p>令和2年度</p> <p>公表の方法</p> <p>奈良県HPにて公表</p>
---	---

○事業効果の発現状況

<p>定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況</p>	<p>公園施設長寿命化計画を策定し、長寿命化対策に取り組む自治体が増加したことにより、県内都市公園の安全性確保やライフサイクルコストの縮減が図られた。</p>
<p>定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）</p>	<p>-</p>

○特記事項（今後の方針等）

<p>順次長寿命化計画を見直し、現状に即した長寿命化対策を引き続き実施する。</p>
--

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	奈良県都市計画区域内の住民一人あたりの都市公園面積		
	最終目標値	13m <sup>2</sup> /人	順調に進捗し、目標を達成した。
	最終実績値	13m <sup>2</sup> /人	
2	長寿命化計画を策定し、その計画に基づいて公園施設の改築・更新を行っている県営都市公園数		
	最終目標値	8箇所	長寿命化計画策定公園数は5箇所にとどまっているが、策定済みの公園において順次長寿命化対策を実施してきた。計画未策定の3公園の内訳は、部分的に策定済みが1公園（奈良公園）、未策定が2公園（平城宮跡歴史公園・まほろば健康パーク）である。奈良公園について、公園全体を網羅した計画策定に至っていないものの、区域を分割しての計画策定を進めているところ。平城宮跡歴史公園およびまほろば健康パークについては、R2年度以降にも区域を拡張する予定であり、公園区域が定まったのちに計画を策定していく。
	最終実績値	5箇所	
3	更新工事に着手する公園の割合		
	最終目標値	75%	公園施設長寿命化計画に位置づけ、公園全体の更新費用を平準化したうえで、交付金を活用して更新工事を実施してきた。交付対象となる事業を実施した公園の割合は38%と目標には及ばなかったが、交付対象外の日常的な補修や部品交換などの実施を含めると、公園施設の長寿命化が図られた公園の割合は78%にのぼる。したがって各自自治体において、公園施設長寿命化計画に基づいた事業は着実に進捗しているといえる。
	最終実績値	38%	