

平成25年度第1回 公共事業再評価結果 一覧表

事業名		箇所名		事業概要				公共事業評価 監視委員会での 審議状況及び 意見	再評価の結果 対応方針 理由
種別	補助 事業名	河川・ 道路名 等	事業区間	事業採択 年度	全体 事業費 (百万)	総投資額 (平成24年度まで) (百万)	事業概要 進捗状況等		
水道	奈良県水道用水 供給事業 第3次拡張 (水道広域化施 設整備費) (水道水源開発 施設整備費)		奈良市他 23市町村	平成 13 年度	40,645	35,061	第3次拡張事業 事業進捗率 86%	<p>条件を附して「継続」を 妥当とする。</p> <p>(意見・条件) 水道水源開発施設整備費 は、次回費用負担前の具 体的な費用などが明確こ なった時点で再度事業評 価を行うことを条件とす る。</p>	<p>対応方針： 事業を変更し継続 (ただし、「水道水源開発 施設整備費」は、次回費 用負担前の具体的な費用 などが明確になった時点 で、再度事業評価を実施 する。)</p> <p>理 由： 奈良市他23市町村へ安 全な水道水を安定して安 価に供給するため、社会 経済情勢の変化等に適切 に対応した事業の見直し を行い、整備を進める必 要があると判断する。</p>