

② 生活基盤の整備

施策指標の動き

で網掛けしている指標値は見込値です。

達成度を進捗率の範囲に応じて5つに区分しています。

AA...進捗率100%以上, A...進捗率70%以上100%未満, B...進捗率40%以上70%未満, C...進捗率0%以上40%未満, C-...進捗率マイナス

施策指標名	当初値	H13	H14	H15	H16	H17	目標値 (H17)	達成度	達成状況の評価 (後期実施計画5年間)
大滝ダムの整備進捗率 (%)	75 (H11)	87	92	92	94	96	96	AA	ダム本体工事完了後、試験湛水中に地すべりが確認されたため、基本計画が変更された。目標値は達成しているものの、ダムの供用開始はH21年度の予定。
水道普及率 (%)	98.0 (H11)	98.4	98.6	98.7	98.7	98.7	98.7	AA	市町村の簡易水道等の整備が順調に進められたことから、指標値は目標を達成できる見込み。
下水処理普及率 (%)	65 (H11)	69.0	71.4	75.2	77.8	79.9	78	AA	合理的、効果的に汚水処理施設(下水道、農業集落排水施設等、浄化槽、コミュニティ・プラント)の整備を進めた結果、指標値は目標を達成した。
住宅供給戸数(民間を含む) (累計)(戸)	545000 (H12)			562200			575700	B	新規住宅供給量の継続的な増加率の上昇は見込めないことから、指標値は目標を下回る見込み。
4m以上の道路に接道する住宅の割合 (%)	53.2 (H10)			54.3			57.7	C	H15年度の住宅・土地統計調査によると4m以上の道路に接する住宅戸数は増加傾向にあるが、指標値は大きく下回る見込み。
県民1人当たりの都市公園面積 (都市計画区域内) (m ² /人)	10.1 (H11)	10.5	10.7	10.79	11.05	11.25	14.2	C	景気低迷による住宅開発の減少や市町村の財政事情の悪化などにより、指標値は目標を大きく下回る見込み。
河川改修率(%)	64.3 (H11)	65.6	65.9	66.2	66.3	66.4	66.3	AA	大和川流域の河川改修が順調に推移し、指標値は目標を達成した。
土石流危険渓流の対策率 (%)	40 (H11)	42	43	44	46	47	47	AA	ソフト対策と併せて、効果的、効率的に事業を実施したことから、指標値は目標を達成した。
地すべり危険箇所対策率 (%)	40 (H11)	41.33	42	42.67	43	44	44	AA	ソフト対策と併せて、効果的、効率的に事業を実施したことから、指標値は目標を達成した。
急傾斜地崩壊危険箇所対策率 (%)	40 (H11)	43	44	46	48	49	49	AA	ソフト対策と併せて、効果的、効率的に事業を実施したことから、指標値は目標を達成した。

③ 都市・農山村の整備

施策指標の動き

で網掛けしている指標値は見込値です。

達成度を進捗率の範囲に応じて5つに区分しています。

AA...進捗率100%以上, A...進捗率70%以上100%未満, B...進捗率40%以上70%未満, C...進捗率0%以上40%未満, C-...進捗率マイナス

施策指標名	当初値	H13	H14	H15	H16	H17	目標値 (H17)	達成度	達成状況の評価 (後期実施計画5年間)
土地区画整理事業の整備面積 (累計)(ha)	2594 (H12)	2594	2628	2653	2653	2709	2815	B	地価の下落による事業採算の見通しが立てにくくなったり、地権者の合意形成などに時間を要したことから、指標値は目標を下回る見込み。
市街地再開発事業の整備面積 (累計)(ha)	5.2 (H12)	5.2	5.2	5.2	8.3	8.3	8.3	AA	王寺駅前久度地区及び生駒駅前北口第4地区の事業が完了したことから、指標値は目標を達成した。
電線類の地中化延長 (累計)(km)	26.6 (H12)	30.9	32.4	33.9	34.8	35.0	42.2 (H15)	B	新電線類地中化計画(H11~H15)に基づいて事業を進めることになっているが、電線管理者との協議難航などにより、指標値は目標を下回った。
農村下水道の普及率(%)	11.4 (H11)	16.2	16.2	16.2	21.6	21.6	23	A	事業実施箇所を重点化し、効果的、効率的に事業を進めてきたことから、指標値は目標を概ね達成できる見込み。
農林道の整備延長(累計) (km)	258.2 (H11)	283.7	304.7	315.9	321.5	332.6	310	AA	奥宇陀広域農道、林道川津今西線などの完成供用により、指標値は目標を達成した。
農山村交流施設数(箇所)	20 (H11)	22	24	25	30	32	26	AA	年次計画に基づいて、体験農園などの施設を効果的、効率的に整備したため、指標値は目標を達成した。