

別紙

I. 事業評価総括表（令和3年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充 当額	備 考
1	公共用施設に係る整備、維持補修または維持運営等措置	平成の森バンガロー新築工事	下北山村	9,141,000	9,141,000	総事業費 14,458,400

（備考）事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和3年度）

番号	措置名	交付金事業の名称
1	公共用施設に係る整備、維持補修または維持運営等措置	平成の森バンガロー新築工事
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		下北山村
交付金事業実施場所		下北山村大字上池原
交付金事業の概要		昭和60年より同キャンプ場の整備が開始され平成2年に進入路・管理棟・バンガロー10棟他が整備されました。現在ではバンガロー18棟整備されておりますが、整備当初のバンガローは築30年経過し、建物が老朽化しているため新たにバンガローを新築し利用者の利便性向上を図ります。
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>下北山村地方創生総合戦略(令和2年度～令和6年度)</p> <p>基本方向Ⅰ 交流人口の拡大 施策① 下北山スポーツ公園施設の再整備（利用可能人数の拡大）</p> <p>【基本方向】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今後も、地域おこし協力隊制度や民間活力も入れながら事業が持続可能な取組になるよう工夫したいです ・キャンプ場、公園施設、宿泊、温泉施設の利用者・イベント参加者、登山客の人数を毎年度5%増を目指します（釣客除く）

事業開始年度	令和3年度	事業終了(予定)年度	令和3年度		
事業期間の設定理由	単年度施工で実施できるため				
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和3年度
	改修を実施することで、施設利用者の利便性・快適性が確保されます	施設を改修することで、さらに利用者数増加に努める。	成果実績	人	28,705
			目標値	人	30,000
			達成度	%	95.6%
	評価年度の設定理由				
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を行う為、事業実施後は、事業評価を実施します。				
	交付金事業の定性的な成果及び評価等				
	過去2年間のキャンプ場利用者数のデータでは、令和2年度23,022人/年、令和3年度28,075人/年と新型コロナウイルス感染拡大により施設利用者の減少が見込まれましたが、増加傾向にあります。キャンプ場利用者は今年度も目標値を達成することが出来ませんでした。今回の事業で施設を向上することが出来たので、今後は感染拡大が終息すれば、利用者も更に増加すると思われまます。				
	評価に係る第三者機関等の活用の有無				
	無				

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和3年度		令和 年度
	平成の森バンガロー新築工事（延べ床面積）	活動実績	m ²	46.37		
		活動見込	m ²	46.37		
		達成度	%	100%		
交付金事業の総事業費等	令和3年度				備考	
総事業費	14,458,400					
交付金充当額	9,141,000					
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	9,141,000					
交付金事業の契約の概要						
契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額			
平成の森バンガロー新築	指名競争入札	(有)大進工業	14,458,400			
交付金事業の担当課室	農林建設課					
交付金事業の評価課室	農林建設課					