

別紙

I. 事業評価総括表（令和元年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当 額	備 考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	マイゲタ谷水路改修工事	天川村	968,000	968,000	総事業費 968,000

II. 事業評価個表（令和元年度）

番号	措置名	交付金事業の名称
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	マイゲタ谷水路改修工事
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		天川村
交付金事業実施場所		天川村大字洞川地内
交付金事業の概要		<p>山上川の支流となっているマイゲタ谷は、豪雨発生時に雨水の流量が増え、水路流末の擁壁が洗掘される問題が生じています。これにより、将来的に効果的な排水機能を果たせなくなることが推察され、ひいては近隣の民家に冠水等の被害を及ぼす恐れがあるため、擁壁の改修を図り、被害防止に努めます。</p> <p>施工延長15m</p>

<p>交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標</p>	<p>交付金事業に関する主要政策・施策</p> <p>天川村長期総合計画 後期基本計画（平成27年3月～） 第2編 基本計画 第2部 分野別計画 第3章 安全で、安心して暮らせる生活基盤づくり 第1節 道路・交通 暮らしをささえる交通網の整備 ・主要道の改良整備は、適切な住環境の構築に欠くことの出来ないものであるため、引き続き整備を実施し、住民の安全性・利便性の向上を推進します。</p> <p>目標：主要道の改良整備により、住民の安全性・利便性の向上を図ります。</p>																				
<p>事業開始年度</p>	<p>令和元年度</p>	<p>事業終了（予定）年度</p>	<p>令和元年度</p>																		
<p>事業期間の設定理由</p>																					
<p>交付金事業の成果目標及び成果実績</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>成果目標</th> <th>成果指標</th> <th></th> <th>単位</th> <th>評価年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">水路延長に対する水路改修工事完成率100%</td> <td rowspan="3">水路改修工事完成延長÷水路延長×100</td> <td>成果実績</td> <td>%</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>%</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>達成度</td> <td>%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>	成果目標	成果指標		単位	評価年度	水路延長に対する水路改修工事完成率100%	水路改修工事完成延長÷水路延長×100	成果実績	%	50	目標値	%	50	達成度	%	100.0%				<p>令和元年度</p>
成果目標	成果指標		単位	評価年度																	
水路延長に対する水路改修工事完成率100%	水路改修工事完成延長÷水路延長×100	成果実績	%	50																	
		目標値	%	50																	
		達成度	%	100.0%																	
<p>評価年度の設定理由</p>																					
<p>毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後に評価するため。</p>																					
<p>交付金事業の定性的な成果及び評価等</p>																					
<p>当事業の整備対象水路は、主要地方道「大峯山公園線」に付随しており、近隣住民の安全性・利便性の向上を目的に実施しました。</p> <p>この路線に係る水路は、山地等を含む流域からの雨水排水機能も有していることから、豪雨発生時に雨水の流量が増え、水路流末の擁壁が洗掘される問題が生じていました。これにより、将来的に効果的な排水機能を果たせなくなることが推察され、ひいては近隣の民家に冠水等の被害が及ぶことが懸念されていました。</p> <p>当事業による水路整備によって、当該水路はより効果的な排水機能を有し、近隣民家への減災に繋げることができ、また当時業の実施により、本村の長期総合計画内に記載している「安全で、安心して暮らせる生活基盤づくり」の推進を図ることができました。</p>																					

		評価に係る第三者機関等の活用の有無				
		無				
		活動指標	単位	令和元年度	年度	年度
交付金事業の活動指標及び活動実績	水路擁壁の改修により住民の安全、安心の確保。	活動実績	m	15		
		活動見込	m	15		
		達成度		100.0%		
交付金事業の総事業費等		令和元年度	年度	年度	備考	
総事業費		968,000				
交付金充当額		968,000				
うち文部科学省分						
うち経済産業省分		968,000				
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
道路工事		指名競争入札		銭谷石材産業（天川村）		968,000
交付金事業の担当課室	産業建設課					
交付金事業の評価課室	地域政策課					