

別紙

I. 事業評価総括表（令和2年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る 整備、維持補修又は 維持運営等措置	ハチクマ谷水路改修工事	天川村	4,400,000	4,400,000	総事業費 6,448,200

（備考）事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和2年度）

番号	措置名	交付金事業の名称
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	ハチクマ谷水路改修工事
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		天川村
交付金事業実施場所		天川村大字山西地内
交付金事業の概要		<p>天ノ川の支流となっているハチクマ谷は、豪雨により法面の側壁が削られ、荒れ果てた状態になっており、将来的に効果的な排水機能を果たせなくなることが推察されます。また、これにより近隣の民家に冠水等の被害を及ぼす恐れがあるため、擁壁の改修を図り、被害防止に努めます。</p> <p>施工延長 15.8m(整備すべき工事延長 34.8m)</p>

<p>交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標</p>	<p>交付金事業に関する主要政策・施策</p> <p>天川村長期総合計画 後期基本計画（平成27年3月～） 第2編 基本計画 第2部 分野別計画 第3章 安全で、安心して暮らせる生活基盤づくり 第1節 道路・交通_暮らしをささえる交通網の整備 ・主要道の改良整備は、適切な住環境の構築に欠くことの出来ないものであるため、引き続き整備を実施し、住民の安全性・利便性の向上を推進します。</p> <p>目標：主要道の改良整備により、住民の安全性・利便性の向上を図ります。</p>				
<p>事業開始年度</p>	<p>令和2年度</p>		<p>事業終了（予定）年度</p>	<p>令和2年度</p>	
<p>事業期間の設定理由</p>					
	<p>成果目標</p>	<p>成果指標</p>		<p>単位</p>	<p>評価年度 令和2年度</p>
<p>水路擁壁の改修により住民の安全、安心の確保。</p>	<p>側溝工事完成延長÷路線延長×100</p>	<p>成果実績</p>	<p>%</p>	<p>71.3</p>	
		<p>目標値</p>	<p>%</p>	<p>100</p>	
		<p>達成度</p>	<p>%</p>	<p>71.3%</p>	
<p>評価年度の設定理由</p>					
<p>交付金事業の定性的な成果及び評価等</p>					

交付金事業の成果目標 及び成果実績	<p>当事業の整備対象水路は、主要地方道「大峯高野天川線」に付随しており、近隣住民の安全性・利便性の向上を目的に実施しました。</p> <p>この路線に係る水路は、山地等を含む流域からの雨水排水機能も有していることから、豪雨により法面の側壁が削られて荒れ果てた状態になっていた。これにより、将来的に効果的な排水機能を果たせなくなることが推察され、近隣の民家に冠水等の被害が及ぶことが懸念されていました。</p> <p>当事業による水路整備によって、当該水路はより効果的な排水機能を有し、近隣民家への減災に繋げることができました。また当時業の実施により、本村の長期総合計画内に記載している「安全で、安心して暮らせる生活基盤づくり」の推進を図ることができました。</p>					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
	無					
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	令和1年度	令和2年度	令和3年度
	ハチクマ谷水路改修工事を実施。	活動実績	m	9.0	15.8	
		活動見込	m	9.0	15.8	10.0
		達成度	%	100.0%	100.0%	0.0%
交付金事業の総事業費等	令和1年度	令和2年度	年度	備考		
総事業費	3,990,800	6,448,200				
交付金充当額	3,400,000	4,400,000				
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	3,400,000	4,400,000				
交付金事業の契約の概要						
契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額			
道路工事	指名競争入札	西本建設（天川村）	6,448,200			
交付金事業の担当課室	産業建設課					
交付金事業の評価課室	地域政策課					