

I. 事業評価総括表（平成30年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る 整備、維持補修又は 維持運営等措置	村道平大股線舗装補修事業	野迫川村	4,400,000	4,400,000	総事業費 4,432,320

II. 事業評価個表（平成30年度）

番号	措置名	交付金事業の名称
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	村道平大股線舗装補修事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		野迫川村
交付金事業実施場所		奈良県吉野郡野迫川村大字 平 地内
交付金事業の概要	<p>当該路線における舗装はひびわれやわだち掘れが激しく、安全で快適な走行に支障をきたしていました。村営バスの運行路線及び観光施設へのアクセスの際の事故を防止し、村民及び観光客の安全な交通を確保するため、舗装面の平坦性を確保する補修工事を実施しました。</p> <p>工事延長L=100m</p>	
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	<p><b>【主要政策・施策】</b> 過去にも当交付金を活用して、同路線の舗装補修工事を実施しており、舗装面の平坦性を確保することにより村営バスの運行路線及び観光施設へのアクセスの際の事故防止に寄与する。</p> <p><b>【目標】</b> 野迫川村総合戦略に掲げる基本目標の一つである『美しい野迫川村で「自分らしく なが〜く 暮らす」における『道路・交通網の整備促進』を目指します。</p>	

事業開始年度	平成30年度		事業終了（予定）年度	平成30年度		
事業期間の設定理由						
交付金事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	平成30年度
	舗装補修必要延長率	対策済箇所 延長÷要対策延長×100	成果実績	m	100.0	
			目標値	m	110.0	
			達成度	%	90.9%	
	評価年度の設定理由					
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後に評価を実施。					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	<p>今回整備対象とした路線は、本村における主要生活道であり、事業を実施することで整備率の改善を図ることができました。この路線に係る舗装は、ひび割れやわだち掘れが激しく住民及び観光客の交通に支障を与えていました。今回、舗装補修することで通行車の安全な交通が確保でき、当村の総合戦略の基本目標の推進を図ることができました。</p>					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
	無					

交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	平成30年度	年度
	舗装補修延長	活動実績	m	100	
		活動見込	m	100	
		達成度	%	100%	
交付金事業の総事業費 等	平成29年度	平成30年度	備考		
総事業費	4,929,120	4,432,320			
交付金充当額	4,400,000	4,400,000			
うち文部科学省分					
うち経済産業省分	4,400,000	4,400,000			
交付金事業の契約の概要					
契約の目的		契約の方法	契約の相手方	契約金額	
道路工事		指名競争入札	株式会社桑迫組 (野迫川村)	4,432,320	
交付金事業の担当課室	野迫川村建設課				
交付金事業の評価課室	野迫川村建設課				