

I. 事業評価総括表（平成30年度）
 （単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当 額	備 考
1	公共用施設に係る 整備、維持補修又は 維持運営等措置	村道川合南角線側溝改良 工事	天川村	4,400,000	4,400,000	総事業費 4,693,680

Ⅱ. 事業評価個表（平成30年度）

番号	措置名	交付金事業の名称
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	村道川合南角線側溝改良工事
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		天川村
交付金事業実施場所		天川村大字沢谷地内
交付金事業の概要	<p>当該路線に係る排水路は、道路排水機能以外に山地等を含む流域からの雨水排水機能も有していることから豪雨発生時には雨水が路面全体に流れ出る状況が生じていました。また、当村における主な移動手段は自家用車等で、周辺地域の高齢化率も高く、また排水路の大部分が開渠であることから高齢者の脱輪等による事故防止対策が大きな課題であるため、道路面への溢水防止及び脱輪等事故防止のため、自由勾配側溝により既存排水路を改修します。</p> <p>施工延長L = 1 1 6 m</p>	
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	<p>【交付金事業に関係する主要政策・施策】 天川村長期総合計画 後期基本計画（平成27年3月～） 第2編 基本計画 第2部 分野別計画 第3章 安全で、安心して暮らせる生活基盤づくり 第1節 道路・交通_暮らしをささえる交通網の整備 ・村道の改良整備は、村民の住環境の向上に欠くことの出来ないものであるため引き続き整備し、とくに集落間道路の改良整備促進等を推進していきます。</p> <p>【目標】 村道、とくに集落間道路の改良整備促進</p>	

事業開始年度	平成30年度		事業終了（予定）年度	平成30年度		
事業期間の設定理由						
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	平成30年度
	路線延長に対する側溝工事完成率 100%	側溝工事完成延長÷路線延長×100	成果実績	%	8	
			目標値	%	8	
			達成度	%	100.0%	
	評価年度の設定理由					
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後に評価を実施。					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	<p>今回整備対象とした路線は、本村における主要生活道路であり、事業を実施することで整備率の改善を図ることができました。この路線に係る排水路は、道路排水機能以外に山地等を含む流域からの雨水排水機能も有していることから、豪雨発生時には雨水が路面に流れ出る状況が生じていました。また、当村における主な移動手段は自家用車等で、周辺地域の高齢化率も高く、また排水路の大部分が開渠であることから高齢者の脱輪等による事故防止対策が大きな課題でした。このため、今回、自由勾配側溝により既存排水路を改修することで、断面の増加による排水能力の向上が図られ、また、側溝蓋の設置により有効幅員を増加させることで高齢者等の脱輪により事故防止対策に効果が発揮できることで、当村の長期総合計画の推進を図ることができました。</p>					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
	無					
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	平成30年度	年度
	側溝整備延長	活動実績	m	116		
		活動見込	m	116		
		達成度		100.0%		

交付金事業の総事業費等	30年度	年度	年度	備考
総事業費	4,693,680			
交付金充当額	4,400,000			
うち文部科学省分				
うち経済産業省分	4,400,000			
交付金事業の契約の概要				
契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額	
道路工事	指名競争入札	康平鉄工所（天川村）	4,693,680	
交付金事業の担当課室	産業建設課			
交付金事業の評価課室	地域政策課			