

別紙

I. 事業評価総括表

(単位：円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	林道内ヶ谷線改良事業	上北山村	6,820,000	6,820,000	総事業費 8,902,440

II. 事業評価個表

番号	措置名	交付金事業名	
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	林道内ヶ谷線改良事業	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		上北山村	
交付金事業実施場所		上北山村白川	
交付金事業の概要		(申請前) 工事延長 土工 法面保護工 (当初契約時) 工事延長 土工 法面保護工 (変更契約後) 工事延長 土工 法面保護工	(申請前) L=129m V=31㎡ A=1128.1㎡ (当初契約時) L=113m V=31㎡ A=1019.9㎡ (変更契約後) L=123m V=31㎡ A=1102.5㎡
総事業費	8,902,440	交付金充当額 うち経済産業省分	6,820,000 6,820,000
交付金事業の成果及び評価		当路線は、基幹産業である林業経営、森林管理、観光用及び上流部に位置する浄水場施設管理に利用されている。当事業区間は、特に降雨の度に崩土がひどく、河川・ダムへの土砂濁水の流入の原因となっていた。この不安定箇所を早急に改善することで、安全で、安心して利用者が道路を利用することが可能となり、又、崩土による河川・ダムへの土砂濁水の流入を防ぐこともでき、地域の活性化を図ることができた。	
交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約			
契約の目的		契約の方法	契約の相手方
林道内ヶ谷線改良事業		指名競争入札	平山産業(株)
契約金額			
8,902,440			
成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無			
無			
本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方			
この路線には、まだ不安定箇所があるため、平成28年度において、法面落石防止網設置工事を予定している。			
交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度			