

第2回(4/23)、第3回(5/23)県有施設等耐震検討チーム会議において9月補正予算等での対応を検討するとしていた施設の対応案について

○専門家意見聴取施設

第2回県有施設等耐震検討チーム会議(4/23)

部局	施設名	棟名	グループ	最小Is値	対応案(会議時点)		7/31時点における対応案
					ハード対策	ソフト対策	
3	地域振興部 民俗博物館	民俗博物館	②	0.36	【耐震改修】 耐震改修工事(H24年度設計済)を実施する方向で検討。 <<6月補正>> 耐震改修工事修正設計を実施 <<9月補正>> 耐震改修工事実施を検討	(その他) 専門家の意見を踏まえ、避難経路揭示に展示物倒壊危険の注意喚起を揭示	【耐震改修】 <<9月補正(債務)>> 耐震改修工事修正設計(6月補正)に基づき、耐震改修工事予定 ・鉄筋コンクリート壁の増設工事 ・鉄骨ブレースの設置工事 <<9月補正>> 併せて収蔵品移転費用も要求
9	福祉医療部 薬事研究センター	本館	③	0.10	【耐震改修】 耐震改修工事(H23年度設計済)を実施する方向で検討。 <<6月補正>> 耐震改修工事修正設計実施 <<9月補正>> 耐震改修工事実施を検討	(その他) 専門家意見を踏まえた避難経路作成。	【耐震改修】 <<9月補正(債務)>> 耐震改修工事修正設計(6月補正)に基づき、耐震改修工事予定 ・鉄骨接着ブレース補強 1階:3箇所 2階:2箇所 ・耐震壁補強 1階:4箇所 2階:2箇所 R階:3箇所 ・柱 鋼板巻補強 1階:5本 ・耐震スリット 2階:2箇所 の実施 <<9月補正>> 併せて仮移転費用も要求
10	産業雇用振興部 競輪場	中央スタンド	①	0.03	【応急】<<通常予算>> 極脆性柱のスリット補強 【耐震改修】<<9月補正(債務)>> 耐震改修工事(H30年度設計済)を9月補正(債務)で実施を検討。	(その他) スタンド部は立入禁止 耐震改修工事が完了するまでは、飛天交流館の特別観覧席などスタンド外からの観戦、または多目的ホール内のモニター観戦を案内。 専門家の意見を踏まえ、審判室からの避難経路を見直し。	【耐震改修】 <<9月補正(債務)>> 耐震改修工事(H30年度設計済)を9月補正(債務)で実施予定。 ・屋根面ブレース補強 ・枠付き鉄骨ブレース補強 ・鉄骨方杖の補強 等 併せて、第一投票所も9月補正(債務)で耐震改修工事を実施予定。 枠付き鉄骨ブレースと耐震壁の補強等 <<9月補正>> 併せて配線迂回費用も要求
11	競輪場	東サイドスタンド	①	0.16	【耐震改修】<<9月補正(債務)>> 耐震改修工事(H30年度設計済)を9月補正(債務)で実施を検討。		
12	農林部 中央卸売市場	郵便局	④	0.39	-	(その他) 避難経路の揭示と避難・誘導訓練の実施 アスベスト調査の実施。その後の対応検討中	(その他)<<9月補正>> 耐震診断の見直しの予定。 (アスベストは非含有であったため、耐震診断の未調査部分の再調査実施)

第3回県有施設等耐震検討チーム会議(5/23)

部	施設名	棟名	グループ	最小Is値(Iw)	対応案		7/31時点における対応案
					ハード対策	ソフト対策	
30	県土マネジメント部 吉城園	茶室	①	0.6(Iw値)	【応急】<<9月補正>> 県指定の有形文化財であるため、関係機関と建築基準法第3条の法の適用除外の協議を行う。同時に、関係課と協議の上、詳細設計の予算について9月補正で要求する準備を行う。	(その他) 現地にて避難経路の表示を再度確認し、災害発生時の安全確保を徹底	【耐震改修】<<9月補正>> ・耐震壁、仕口ダンパー、火打ち梁での補強を行う方向での耐震設計を実施予定。 (7/18奈良市建築指導課と建築基準法第3条について協議済。)

○未診断施設

第2回県有施設等耐震検討チーム会議(4/23)

施設所管課	施設名等	未診断施設数	診断予定数	差引	備考	7/31時点における対応案
地域産業課	競輪場	10	5	5	常時使用せず1、不使用4	今後検討としていた交番・駐在所の16棟について、耐震診断準備が整ったため、診断に必要な費用を9月補正予算に計上予定。 (内訳) 富雄南交番、郡山駅前交番、近鉄御所駅前交番、鹿ノ台交番、斑鳩交番、畝傍御陵前駐在所、田原駐在所、佐紀駐在所、佐保庄駐在所、葛駐在所、鍵駐在所、宮古駐在所、大木駐在所、天満台駐在所、高田署長公舎、郡山署長公舎
中央卸売市場再整備推進室	中央卸売市場	9	7	2	診断済み2	
住まいまちづくり課	県営住宅集会所	22	13	9	建替中2、募集停止団地7	
警察本部会計課	交番・駐在所等	60	31	29	不使用3、建替中4、除却2、連絡所4、 今後検討16	
計		101	56	45		