

# 令和元年度 公共事業の再評価結果一覧表

事業名		箇所名		事業概要				公共事業評価監視委員会	公共事業評価監視委員会の 審議結果を踏まえた対応
種別	事業名	路線・河川名等	事業区間	事業採択 年度	全体事業費 (百万円)	総投資額 (平成30年度末) (百万円)	進捗状況等	審議結果及び意見	
道路	地域連携道路 事業	一般国道168号	阪本工区	H26	8,150	2,529	事業延長: L=1.40km  事業進捗率: 37%	事業の「継続」を妥当とする。  【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応:継続
街路	防災・安全交 付金事業	(都)元町畠田線	王寺町畠田4丁目～ 王寺町本町5丁目	H26	1,040	27	事業延長: L=0.35km  事業進捗率: 3.5%	事業の「継続」を妥当とする。  【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応:継続

# 令和元年度 公共事業の再評価結果一覧表

事業名		箇所名		事業概要				河川整備委員会	
種別	事業名	路線・河川名等	事業区間	整備計画策定年度	全体事業費 (百万円)	総投資額 (令和元年度まで) (百万円)	進捗状況等	審議結果及び意見	河川整備委員会の 審議結果を踏まえた対応
河川	大和川(初瀬川)河川改修事業	一級河川大和川(初瀬川)	桜井市大泉地内 ～桜井市三輪地内	H17	4,353	1,033	事業区間:1,550m (200m進捗)	事業の「継続」を 妥当とする。  【奈良県河川整備委員会】	対応:継続
河川	布留川北流河川改修事業	一級河川布留川北流	天理市東井戸堂町地内 ～天理市守日堂町地内	H17	3,000	537	事業区間: 900m(410m進捗)	事業の「継続」を 妥当とする。  【奈良県河川整備委員会】	対応:継続
河川	布留川南流河川改修事業	一級河川布留川南流	A 天理市吉田町地内 B 天理市九条町地内 ～天理市田町地内	H17	1,850	1,050	事業区間A:170m (H18年度完了) 事業区間B:900m (570m進捗)	事業の「継続」を 妥当とする。  【奈良県河川整備委員会】	対応:継続
河川	寺川河川改修事業	一級河川寺川	橿原市東竹田町地内 ～桜井市上之庄地内	H17	6,197	1,698	事業区間:2,650m (1,250m進捗)	事業の「継続」を 妥当とする。  【奈良県河川整備委員会】	対応:継続
河川	飛鳥川河川改修事業	一級河川飛鳥川	(三宅) 三宅町小柳地内 ～三宅町但馬地内 (橿原～栢森) 橿原市兵部町地内 ～明日香村栢森地内	H17 (H20 変更)	8,494	2,248	【三宅】 事業区間:1,900m (750m進捗) 【橿原～栢森】 事業区間:9,800m (660m進捗)	事業の「継続」を 妥当とする。  【奈良県河川整備委員会】	対応:継続
河川	米川河川改修事業	一級河川米川	(三宅) 三宅町小柳地内 ～三宅町但馬地内 (橿原～栢森) 橿原市兵部町地内 ～明日香村栢森地内	H17	3,200	793	事業区間:1,900m (600m進捗)	事業の「継続」を 妥当とする。  【奈良県河川整備委員会】	対応:継続
河川	新川河川改修事業	一級河川新川	三宅町小柳地内 ～三宅町伴堂地内	H21	1,020	67	事業区間:1,340m (360m進捗)	事業の「継続」を 妥当とする。  【奈良県河川整備委員会】	対応:継続