

令和2年度 公共事業の再評価結果一覧表

事業名		箇所名		事業概要				公共事業評価監視委員会	公共事業評価監視委員会の 審議結果を踏まえた対応
種別	事業名	河川・ 道路名	事業区間	事業採択 年度	全体事業費 (百万円)	総投資額 (令和元年度末) (百万円)	進捗状況等	審議結果及び意見	
公営住宅 整備事業	地域居住機能 再生推進事業 (県営住宅桜井 団地建替事業)	桜井団地	桜井市西之宮	H27	6,610	2,100	住宅280戸 事業進捗率: 約31%	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応:継続
街路	防災・安全交付金事業	(都)畷傍駅前通り線	橿原市八木町	H22	3,429	1,281	事業延長: L=0.4km 事業進捗率: 約40%	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応:継続
街路	社会資本整備 交付金事業	(都)西九条佐保線	奈良市大安寺～大宮町	H25	24,800	5,720	・(都)西九条佐保線 事業延長:L=2.0km ・(都)大安寺柏木線 事業延長:L=0.8km ・JR関西本線高架 事業延長:L=1.9km 事業進捗率: 約13%	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応:継続
		(都)大安寺柏木線	奈良市大安寺～柏木町	H29	4,000				
		JR関西本線高架	奈良市大森町～八条	H28	15,500				
道路	社会資本整備 交付金事業	(一)結崎田原本線	(結崎～三河工区) 磯城郡西町結崎 ～磯城郡三宅町三河	H22	6,995	3,141	事業延長: L=2.1km 事業進捗率: 約55%	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応:継続
道路	社会資本整備 交付金事業	(主)天理王寺線	(長楽工区) 北葛城郡河合町池部 ～磯城郡川西町保田	H22	4,204	2,472	事業延長: L=1.7km 事業進捗率: 約69%	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応:継続

※なお、(主)大阪生駒線 辻町インターチェンジについては、公共事業評価監視委員会運営要領に基づき審議を保留し、令和3年度 奈良県公共事業評価監視委員会に諮ることとする。

令和2年度 公共事業の再評価結果一覧表

事業名		箇所名		事業概要				河川整備委員会	河川整備委員会の 審議結果を踏まえた対応
種別	事業名	河川・ 道路名	事業区間	整備計画 策定年度	全体事業費 (百万円)	総投資額 (令和2年度まで) (百万円)	進捗状況等	審議結果及び意見	
河川	葛下川河川改修事業	一級河川葛下川	王寺町葛下地内 香芝市下田東地内 ～香芝市別所地内	H23	3,618	831	事業区間：2,600m (1,500m進捗)	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県河川整備委員会】	対応：継続
河川	高田川河川改修事業	一級河川高田川	河合町長楽地内 ～広陵町笠地内 広陵町安部地内 ～大和高田市神楽地内	H23	3,833	1,246	事業区間：1,600m (980m進捗)	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県河川整備委員会】	対応：継続
河川	葛城川河川改修事業	一級河川葛城川	広陵町弁財天地内 ～広陵町広瀬 大和高田市土庫地内 大和高田市今里川合方地内 ～大和高田市田井地内 大和高田市奥田地内 御所市今城地内 ～御所市御所地内 御所市御所地内	H23	7,520	217	事業区間：4,450m (200m進捗)	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県河川整備委員会】	対応：継続
河川	曾我川河川改修事業	一級河川曾我川	広陵町百済地内 ～大和高田市松塚地内 橿原市川西町地内 ～御所市戸毛地内	H23	8,724	1,683	事業区間：7,300m (350m進捗)	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県河川整備委員会】	対応：継続
河川	広瀬川河川改修事業	一級河川広瀬川	広陵町大場地内 ～広陵町百済地内	H23	4,424	965	事業区間：4,000m (100m進捗)	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県河川整備委員会】	対応：継続
河川	小金打川河川改修事業	一級河川小金打川	大和高田市松塚地内 ～橿原市曲川町地内	H23	2,918	1,025	事業区間：1,900m (560m進捗)	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県河川整備委員会】	対応：継続