


# 県立学校耐震化の進捗状況

令和4年3月  
学校支援課

## 令和4年度中に県立学校の耐震化が完了見込み

- 県立学校の耐震化については、平成25年度から平成29年度までを耐震整備集中期間として、予算・人員を投入し推進。特別支援学校は平成27年度に耐震化完了。
- 令和元年度からは耐震補強が困難な5校について改築工事に着手。郡山高校、山辺高校、磯城野高校、王寺工業高校については令和3年度末に完了し、大宇陀高校については令和4年度中（令和4年7月）に工事が完了する見通し。奈良高校については令和4年4月に平城高校校地へ移転。

県立学校 耐震化率推移（各年度4.1時点）及び耐震化予算推移



近年の耐震化の取組

学校名	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)
奈良朱雀高校	耐震補強工事 R1.10~R3.3			
生駒高校	耐震補強工事 R2.10~R3.5			
高田高校	耐震補強工事 R1.5~R1.12	耐震補強工事 R2.4~R2.11	耐震補強工事 R3.4~R3.10	
奈良高校	仮設校舎設置（安全対策）			平城高校校地へ移転
郡山高校	設計		改築工事 R2.7~R4.3	
山辺高校	設計		改築工事 R2.7~R4.3	
磯城野高校	設計		改築工事 R2.7~R4.3	
王寺工業高校	設計		改築工事 R2.7~R4.3	
大宇陀高校	設計		改築工事 R2.7~R4.7	

令和4年度中  
耐震化完了

## 改築工事5校の状況

郡山高校

R4.3月 工事完了



山辺高校

R4.3月 工事完了



磯城野高校

R4.3月 工事完了



王寺工業高校

R4.3月 工事完了



大宇陀高校

R4.7月まで既設校舎の除却工事等

