

公共事業再評価の評価結果（対応方針）について

公共事業再評価について、令和6年2月28日付の奈良県公共事業評価監視委員会からの意見答申及び令和6年1月31日付の奈良県河川整備委員会からの意見答申の内容を踏まえ、下記の通り決定した。

記

- ・5事業について「事業継続」とする。

事業名称	事業箇所	事業概要	摘要	提示した県の対応方針案	委員会審議結果	審議結果後の対応方針
道路事業（奈良県公共事業評価監視委員会審議事業）						
一般国道308号 宝来ランプ 地域連携道路事業	・宝来ランプ 奈良市宝来町地内	・採択年度：平成25年度 ・全体事業費：1,780（百万円） ・既投資額：196（百万円） ・進捗率：11% ・事業延長：0.5km	④	事業継続	事業の継続は妥当	事業継続
河川事業（奈良県河川整備委員会審議事業）						
秋篠川河川改修事業	・西ノ京工区 奈良市西ノ京町～六条町 ・秋篠工区 奈良市秋篠町～中山町	・採択年度：平成14年度 ・全体事業費：6,180（百万円） ・既投資額：4,120（百万円） ・進捗率：67% ・事業区間：2,800m（1,470m進捗）	④	事業継続	事業の継続は妥当	事業継続
地藏院川河川改修事業	・郡山工区 大和郡山市稗田町～上三橋町 ・奈良工区 奈良市横井町地内	・採択年度：平成14年度 ・全体事業費：8,050（百万円） ・既投資額：4,630（百万円） ・進捗率：58% ・事業区間：3,000m（1,350m進捗）	④	事業継続	事業の継続は妥当	事業継続
菰川河川改修事業	奈良市八条町～法華寺町	・採択年度：平成14年度 ・全体事業費：1,510（百万円） ・既投資額：1,270（百万円） ・進捗率：84% ・事業区間：3,300m（2,780m進捗）	④	事業継続	事業の継続は妥当	事業継続
能登川河川改修事業	奈良市南京終町地内	・採択年度：平成14年度 ・全体事業費：1,510（百万円） ・既投資額：160（百万円） ・進捗率：10% ・事業区間：700m（0m進捗）	④	事業継続	事業の継続は妥当	事業継続

※事業箇所欄における終点地の市町村名が起点地と同一である場合は記載を省略、また起終点地が同一町、大字内である場合は地内と記載しています。

※適用欄の番号については以下の通りです。

- ①事業採択後5年間を経過した時点で、未着工の事業
- ②事業採択後5年間を経過した時点で、継続中の事業
- ③事業採択前の準備・計画段階（ダム事業の実施計画、道路・街路事業の着工準備費等）で、5年間が経過している事業
- ④再評価実施後一定期間が経過している事業（いわゆる再々評価）
- ⑤その他、社会経済情勢の急激な変化等により再評価実施が必要な事業

以上