

別紙

I．事業評価総括表（令和6年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当 額	備 考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	村道沢谷坪内線側溝改良工事	天川村	4,400,000	4,400,000	総事業費 6,747,400

（備考）事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II．事業評価個表（令和6年度）

番号	措置名	交付金事業の名称	
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	村道沢谷坪内線側溝改良工事	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		天川村	
交付金事業実施場所		天川村大字北小原地内	
交付金事業の概要		当該道路は、天川村における主要生活道路である。 しかし、道幅は狭く勾配が急なため、特に冬季になれば道路凍結によるスリップ等で側溝への脱輪等で通行に支障をきたしているため道路有効幅員の拡幅を図る。 延長 91.0m 自由勾配側溝 90m 側溝蓋 45枚	

交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	交付金事業に関する主要政策・施策 天川村長期総合計画 後期基本計画（平成27年3月～） 第2編 基本計画 第2部 分野別計画 第3章 安全で、安心して暮らせる生活基盤づくり 第1節 道路・交通__暮らしをささえる交通網の整備 ・主要道の改良整備は、適切な住環境の構築に欠くことの出来ないものであるため、引き続き整備を実施し、住民の安全性・利便性の向上を推進します。				
	目標：主要道の改良整備により、住民の安全性・利便性の向上を図ります。				
事業開始年度	令和6年度		事業終了（予定）年度		令和6年度
事業期間の設定理由					
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和6年度
	側溝工事の改修により住民の安全、安心の確保。	側溝工事完成延長÷路線延長×100	成果実績	m	90.0
			目標値	m	90.0
			達成度	%	100.0%
	評価年度の設定理由				
	毎年度PDCAサイクルによる事業改善を図るため				
	交付金事業の定性的な成果及び評価等				
	当事業の整備対象側溝は、天川村における主要生活道であるため、近隣住民の安全性・利便性の向上を目的に事業を実施した。 この路線に係る側溝は、道幅が狭いため、冬季には凍結によるスリップ等で側溝への脱輪被害が発生する可能性があり、また、台風や集中豪雨時に雨水が道路へ流れ込むことが懸念されていた。現行の狭い側溝では、断面積が不足しており、雨水が道路外へ流出するリスクがあった。 当事業による側溝整備によって、側溝の排水機能が強化され、近隣住民への減災効果が期待できた。また、この整備により、本村の長期総合計画に掲げた「安全で、安心して暮らせる生活基盤づくり」の推進が進めることができた。				
	評価に係る第三者機関等の活用の有無				
	無				

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和 6 年度		
	村道沢谷坪内線側溝改良		活動実績	m	90.0		
			活動見込	m	90.0		
			達成度	%	100.0%		
交付金事業の総事業費等	令和 6 年度					備 考	
総事業費	6,747,400						
交付金充当額	4,400,000						
うち文部科学省分							
うち経済産業省分	4,400,000						
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
道路工事		指名競争入札		(有)銭谷石材産業		6,747,400	
交付金事業の担当課室		天川村産業建設課					
交付金事業の評価課室		天川村企画観光課					