

別紙

I. 事業評価総括表（令和6年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	きなりの湯温泉棟屋根改修工事	下北山村	8,723,000	8,723,000	総事業費 10,934,000

（備考）事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和6年度）

番号	措置名	交付金事業の名称	
3	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	きなりの湯温泉棟屋根改修工事	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		下北山村	
交付金事業実施場所		下北山村大字上池原	
交付金事業の概要		当該施設は平成8年より開業しており、現在に至るまで屋外の大規模な修繕はなく、温泉棟屋根の経年劣化による室内の雨漏りや屋根の塗装剥離が見受けられる。屋根の塗装の塗り替えを行い施設の長寿命化を図るとともに、温泉施設利用者の安全面の配慮、整備を行うにあたり施設がより良質に改善されることから、施設利用者の増加を目的としている。 塗装改修工A=905m ² 既存アスファルト防水改修工A=122.4m ²	

交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	下北山村地方創生総合戦略(令和2年度～令和6年度) 基本方向Ⅰ 交流人口の拡大 施策① 下北山スポーツ公園施設の再整備（利用可能人数の拡大） 【基本方向】 ・今後も、地域おこし協力隊制度や民間活力も入れながら事業が持続可能な取組になるよう工夫したい ・キャンプ場、公園施設、宿泊、温泉施設の利用者・イベント参加者、登山客の人数を毎年度5%増を目指す（釣客除く）				
事業開始年度	令和6年度		事業終了（予定）年度		令和6年度
事業期間の設定理由	単年度納期で実施できるため				
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和6年度
	施設利用者の利便性・快適性の確保	利用者数増加	成果実績（見込）	人	85,000
			目標値	人	55,000
			達成度	%	154%
	評価年度の設定理由				
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後に評価を実施。				
	交付金事業の定性的な成果及び評価等				
	評価に係る第三者機関等の活用の有無				
	無				

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和6年度		
	きなりの湯温泉棟屋根改修工事		活動実績	m ²	1027.4		
			活動見込	m ²	1027.4		
			達成度	%	100%		
交付金事業の総事業費等	令和6年度						備考
総事業費	10,934,000						
交付金充当額	8,723,000						
うち文部科学省分							
うち経済産業省分	8,723,000						
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
きなりの湯温泉棟屋根改修工事		指名競争入札		(有)大進工業		10,934,000	
交付金事業の担当課室		下北山村農林建設課					
交付金事業の評価課室		下北山村農林建設課					