

(参考様式5)

事業活用活性化計画目標評価報告書

計画主体名	計画主体コード	計画番号	計画期間	実施期間
奈良県・田原本町	293636	1、2	H20～H23	H20～H23
活性化の区域				
田原本町大字多を区域とする総面積 68.6ha。				

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値A	実績値B	達成率(%)	備考
定住等の促進に資する農業用排水施設等の機能の確保	19.4ha	19.4ha	100%	

(コメント)

用排水路施設、並びに暗渠排水が整備されたことで、農業生産性、並びに労働生産性の向上が図られる。

2 目標のために実施した各事業の内容と効果

事業メニュー名	事業内容及び事業量			事業実施主体
基盤整備	農業用排水施設整備 開水路 L=1238m 暗渠 L= 212m ゲート 1基 暗渠排水 暗渠排水 A=19.4ha			田原本町
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日	
多自治会	平成21年度	平成23年度	平成24年度	
事業効果				
用排水路施設が整備され、用排水機能の向上、維持管理作業の軽減が図られる。並びに暗渠排水を実施したことで、農地の乾田化が図られ、麦作等裏作の生産性が向上する。				

3 総合評価

(コメント)

用排水路施設並びに暗渠排水の実施により、農業生産基盤が整備されたことで、今後とも安定した農業経営が維持され、農業従事者の減少を阻止し、定住の促進が期待できる。

4 第三者の意見

(コメント)

事業が完成し、農業生産基盤が整備されたことで、関係農地での安定した農業経営が維持されることで離農抑制効果が期待できる。