

(参考様式5)

事業活用活性化計画目標評価報告書

計画主体名	計画主体コード	計画番号	計画期間	実施期間
奈良県・田原本町	293636	1	H20～H22	H20
活性化計画の区域				
田原本町大字法貴寺を区域とする総面積132.4ha。				

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値A	実績値B	達成率(%) B/A	備考
定住等の促進に資する農業用排水施設等の機能確保	13.4ha	13.4ha	100	

(コメント)
深井戸ポンプ施設の改修工事が完了し、所期の機能が発現されたことで、関係する受益農地への用水が確保された。

2 目標の達成のために実施した各事業の内容と効果

事業メニュー名	事業内容及び事業量			事業実施主体
基盤整備	農業用排水施設整備 井戸掘削Φ500 ケーシングΦ300 延長150m 水中ポンプΦ100×30kw 1基			田原本町
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日	
法貴寺自治会	平成20年度	平成20年度	平成21年度	
事業の効果				
老朽化し、揚水量の低下した深井戸ポンプ施設を更新した結果、計画揚水量を確保でき、関係する受益地へ安定的に用水を供給することで、農業経営が維持できている。				

3 総合評価

(コメント)
深井戸による揚水機能保全という所期の目的が達成され、今後とも、安定した農業経営が維持され、離農に伴う人口流出を阻止し、定住の促進が期待できる。

4 第三者の意見

(コメント)
事業が完成したことで、必要用水量の供給が可能となる。関係農地での安定した農業経営が維持されることで離農抑制効果が期待できる。

