

○平成19年度 公共事業の再評価結果 一覧表 (1 / 3)

事業名		箇所名		事業概要				公共事業評価監視委員会での審議状況及び意見	再評価の結果 対応方針 理由
種別	補助事業名	河川・道路名等	事業区間	事業採択年度	全体事業費 (百万円)	総投資額 (平成18年度まで) (百万円)	事業概要 〔進捗状況等〕		
河川	ダム建設事業	実盛川 (大門貯水池)	生駒郡三郷町 大字立野	平成3 年度	5,800	1,710	進捗率 30% 重力式コンクリートダム 堤高 35.4m 堤頂長 122m	事業の「継続」を妥当とする。 (意見) ・再評価においては、情勢の変化や条件の変化などの説明も必要。河川整備計画との整合を図り、公共事業推進の観点から早期完成に努力されたい。	対応方針：継続 理由： 実盛川における洪水調整、流水の正常な機能の維持のため、早期の事業完成が必要であると判断する。
		岩井川 (岩井川ダム)	奈良市鹿野園町、肘塚町	昭和49 年度	19,500	16,700	進捗率 86% 重力式コンクリートダム 堤高 35.4m 堤頂長 126m	事業の「継続」を妥当とする。 (意見) ・試験湛水の工期延期による継続は妥当と考えられる。	対応方針：継続 理由： 現在本体が完成し試験湛水中であり、岩井川における洪水調整、流水の正常な機能の維持のためにも早期の事業完成が必要であると判断する。
	総合治水対策特定事業	秋篠川	大和郡山市観音寺町～奈良市中山町	昭和34 年度	13,075	10,206	進捗率 78% 事業延長 L=9,700m	事業の「継続」を妥当とする。 (意見) ・治水対策を進めると同時に歴史、文化、自然にも配慮して速やかに事業を進められたい。	対応方針：継続 理由： 改修の手法、費用対効果等から現事業計画が妥当であり、治水上早期に整備する必要があると判断する。
		蟹川	大和郡山市高田町	昭和58 年度	2,634	1,580	進捗率 60% 事業延長 L=2,200m	事業の「継続」を妥当とする。 (意見) ・浸水被害等が少しでもなくなるよう速やかに事業を進められたい。	対応方針：継続 理由： 改修の手法、費用対効果等から現事業計画が妥当であり、治水上早期に整備する必要があると判断する。

○平成19年度 公共事業の再評価結果 一覧表 (2 / 3)

事業名		箇所名		事業概要				公共事業評価監視委員会での審議状況及び意見	再評価の結果 対応方針 理由
種別	補助事業名	河川・道路名等	事業区間	事業採択年度	全体事業費 (百万円)	総投資額 (平成18年度まで) (百万円)	事業概要 〔進捗状況等〕		
河川	総合治水対策特定事業	竜田川	生駒郡斑鳩町神南～斑鳩町俵口	昭和57年度	23,150	18,280	進捗率 78% 事業延長 L=12,200m	事業の「継続」を妥当とする。 (意見) ・進捗率が80%であり、出来るだけ早急に事業を完了されたい。	対応方針：継続 理由：改修の手法、費用対効果等から現事業計画が妥当であり、治水上早期に整備する必要があると判断する。
		富雄川	生駒郡斑鳩町笠目～生駒市高山町	昭和57年度	18,500	9,400	進捗率 51% 事業延長 L=18,000m	事業の「継続」を妥当とする。 (意見) ・被害実績等考慮すると早急に事業を進めていくべき。	対応方針：継続 理由：改修の手法、費用対効果等から現事業計画が妥当であり、治水上早期に整備する必要があると判断する。
		地藏院川	大和郡山市稗田町～奈良市北之庄町	昭和47年度	10,000	3,000	進捗率 30% 事業延長 L=3,000m	事業の「継続」を妥当とする。 (意見) ・浸水被害低減のためには、県として平野部の土地利用方法の規制などについても配慮していくべきと考える。	対応方針：継続 理由：改修の手法、費用対効果等から現事業計画が妥当であり、治水上早期に整備する必要があると判断する。
	総合流域防災事業	能登川	奈良市八条町～法華寺町	平成4年度	652	209	進捗率 32% 事業延長 L=1,000m	「条件付き継続」とする。 (意見) ・事業の必要性、妥当性は評価できる。実現性に関しては、次年度に進捗状況やその後の状況の変化、見直しなどについて説明、報告を行うことを条件とする。	対応方針：継続（進捗状況、見直し等についてH20年度の委員会に報告） 理由：改修の手法、費用対効果等から現事業計画が妥当であり、治水上早期に整備する必要があると判断する。

○平成19年度 公共事業の再評価結果 一覧表 (3 / 3)

事業名		箇所名		事業概要				公共事業評価監視委員会での審議状況及び意見	再評価の結果 対応方針 理由
種別	補助事業名	河川・道路名等	事業区間	事業採択年度	全体事業費 (百万円)	総投資額 (平成18年度まで) (百万円)	事業概要 〔進捗状況等〕		
河川	総合流域防災事業	三代川	生駒郡斑鳩町 神南～斑鳩町 阿波	昭和46 年度	2,490	1,420	進捗率 57% 事業延長 L=2,780m	事業の「継続」を妥当とする。 (意見) ・現状では、浸水、災害の発生度合いは高いので、早急に事業効果を発揮させる必要がある。今後は、安全度を高めるための手法についても検討していただきたい。	対応方針：継続 理由：改修の手法、費用対効果等から現事業計画が妥当であり、治水上早期に整備する必要があると判断する。
	広域基幹 (都市) 河川改修 事業	菩提仙川	大和郡山市番 条町～天理市 蔵之庄町	昭和41 年度	3,201	2,834	進捗率 88% 事業延長 L=3,300m	事業の「継続」を妥当とする。 (意見) ・事業完了の目途がたっており、早期に事業完了できるように進められたい。	対応方針：継続 理由：改修の手法、費用対効果等から現事業計画が妥当であり、治水上早期に整備する必要があると判断する。
道路	道路改良 事業	一般国道169号 高取バイパス	高市郡高取町 兵庫～高取町 清水谷	平成10 年度	14,500	4,842	進捗率 33% 事業延長 L=3.4km (暫定形2車線)	事業の「継続」を妥当とする。 (意見) ・京奈和自動車道御所区間も平成20年代半ば頃に向け工事が進められ、当事業もこれに併せて整備が進んでおり、今後も進捗を図るべき。	対応方針：継続 理由：一般国道169号の慢性的な渋滞を解消するとともに、地域間の連携強化と地域の活性化の支援を図るため、早期の事業完成が必要である。