

平成21年度 公共事業の再評価結果 一覧表

事業名		箇所名		事業概要			公共事業評価 委員会の 意見	再評価の結果 対応方針 理由	
種別	補助 事業名	河川・ 道路名 等	事業区間	事業採択 年度	全体 事業費 (百万円)	総投資額 (平成19年度まで) (百万円)			事業概要 進捗状況等
ほ場 整備	県営ほ場整 備事業	田原南地区	奈良市、沓之 笠町、中野、 掛庄町、大野、 若原町、南長 谷	平成11 年度	2,200	1,511	受益面積 A= 74.6ha  平成20年迄の 面積 A=60.6ha  (進捗率 69 %)	事業の「継続」を妥当とする。  理由：本事業を契機として田原 地区では、担い手を中心とした 効率的、安定的な農業が営まれ、 観光振興や農産物直売所開設など 都市住民との交流にも寄与 して、農業を中心とした地 域振興が図られている。 本地区の完成により、地区全 体としての効果の発現が図られ るため早期の完成を目指す。	
林道	林道開設事 業	川股天辻線	吉野市西川股、 五條市大塔 阪本	平成4年 度	3,154	2,207	進捗率 78.2 % 全体延長 12. 372m 幅員 3.5m	事業の「継続」を妥当とする。  (意見) ・大変予算が厳しい中でま た、頑張っていたきたい。	対応方針：継続  理由：林道の開設により、森林 整備の推進、間伐材等の搬出の 促進、通勤時間の短縮等林業就 業条件の改善が図られる。 また、災害時の迂回路として、 地域住民の生活の安定にも寄与 できる。
道路	交通連携推 進事業	一般国道308号 大宮道路	奈良市宝来路 三条大 5丁目	平成2年 度	30,200	25,400	進捗率 84% 事業延長 L= 1.9km	事業の「継続」を妥当とする。  (意見) ・進捗率が84%で、平成22年 度完成予定であり、早急に完 成し効果発現をしていただき たい。	対応方針：継続  理由：交通容量を拡大し、現道 の交通渋滞緩和、自歩道の整備 により、歩行者の安全性を確保 するために、必要な事業であり、 また完成供用が間近であるため、 早期の事業完成が必要である。
街路	連続立体交 差施設 整備事業	(都)大森高畑線 外1線	奈良市三条大 路三丁目 大宮	平成12 年度	8,412	7,714	進捗率 92% 全体延長 L= 1,048m 幅員 25.0m	事業の「継続」を妥当とする。  (意見) ・ほとんど完成しており、早 急に完成し効果発現をしてい ただきたい。	対応方針：継続  理由：当事業は平成22年度の 事業完成、早期の事業効果の発 現させる必要があるため。