

平成24年度第3回 公共事業の再評価結果 一覧表

事業名		箇所名		事業概要				公共事業評価監視委員会 及び河川整備委員会での 審議状況及び意見	再評価の結果 対応方針 理由
種別	補助事業名	河川・道路名等	事業区間	事業採択年度	全体事業費 (百万円)	総投資額 (百万円)	事業概要 進捗状況等		
農業用排水	戸別所得補償実施基盤事業	畑地帯総合整備月ヶ瀬桃香野地区	奈良市月ヶ瀬桃香野	平成19年度	818.2	706.7 (平成24年度まで)	受益面積 A=22.1ha 進捗率73% (平成23年度末)	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応方針：継続 理由：地域の農業振興に資するため、早期の事業完了を目指す。
河川	社会資本整備総合事業（治水）	一級河川 竜田川	斑鳩町神南依口町	昭和57年度	23,150	18,621	事業延長 L=12.2km  進捗率80% (平成23年度末)	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県河川整備委員会】  (意見) 現計画による事業の妥当性は明らかだが、なかなかに進まないのが懸念している。治水事業の必要性を十分に説明するとともに、事業の進捗を図りたい。	対応方針：継続 理由：市街地が発達しているが、治水安全上の早期整備が必要と判断する。
	社会資本整備総合事業（治水）	一級河川 富雄川	安堵町笠目高山町	昭和57年度	18,500	9,865	事業延長 L=18.0km  進捗率53% (平成23年度末)	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県河川整備委員会】  (意見) 進捗率について、予算の進捗はあるが、工事の進捗が遅れている区もあり、事業の進捗を早める必要がある。	対応方針：継続 理由：市街地が発達しているが、治水安全上の早期整備が必要と判断する。
	地域自主戦略交付金事業（総流防）	一級河川 三代川	斑鳩町神南阿波	昭和46年度	2,500	1,768	事業延長 L=3.2km  進捗率68% (平成23年度末)	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県河川整備委員会】  (意見) 治水の早期効果を完了させるため、現計画の進捗を早める必要がある。治水の早期効果を完了させるため、現計画の進捗を早める必要がある。	対応方針：継続 理由：市街地が発達しているが、治水安全上の早期整備が必要と判断する。