

# 平成30年度 公共事業の再評価結果 一覧表

事業名		箇所名		事業概要				公共事業評価監視委員会		公共事業評価監視委員会の 審議結果を踏まえた対応
種別	事業名	路線名 等	事業区間	事業採択 年度	全体事業費 (百万円)	総投資額 (平成29年度まで) (百万円)	進捗状況等	県の対応 方針案	審議結果及び意見	
道路	社会資本整備 総合交付金事業	一般国道308号	宝来ランプ	H25	1,780	58	工事延長: L=500m  事業進捗率: 3%	継続	事業の「継続」を妥当とする。	対応:継続
下水道	社会資本整備 総合交付金事業	大和川上流・宇 陀川流域下水道(第一処理 区)	奈良市他 5市8町	S45	1,451,943	905,638	幹線整備率: 96.6%  普及率: 87.2%	継続	事業の「継続」を妥当とする。	対応:継続
街路	社会資本整備 総合交付金事業	(都)西九条佐 保線	(都)大森高畑 線~大宮道路	H25	5,000	386	工事延長: L=479m  事業進捗率: 10.3%	継続	事業の「継続」を妥当とする。	対応:継続

# 平成30年度 公共事業の再評価結果 一覧表

事業名		箇所名		事業概要				河川整備委員会		河川整備委員会の 審議結果を踏まえた対応
種別	事業名	路線名等	事業区間	整備計画 策定年度	全体事業費 (百万円)	総投資額 (平成30年度まで) (百万円)	進捗状況等	県の対応 方針案	審議結果及び意見	
河川	秋篠川河川改修事業	一級河川 秋篠川	【秋篠工区】 奈良市秋篠町 地内～奈良市 中山町地内 【西ノ京工区】 奈良市西ノ京 町～六条町地 内	H14	6,179	2,950	【秋篠工区】 事業区間:2,200m (1,250m進捗)  【西ノ京工区】 事業区間:600m (50m進捗)	継続	事業の「継続」を妥当とする。	対応:継続
河川	地蔵院川河川改修事業	一級河川 地蔵院川	【郡山工区】 大和郡山市稗 田町地内～大 和郡山市上三 橋町地内 【奈良工区】 奈良市横井地 先	H14	8,049	4,010	【郡山工区】 事業区間:3,000m (1,200m進捗)  【奈良工区】 遊水地整備(H25年 度完成)	継続	事業の「継続」を妥当とする。	対応:継続
河川	菰川河川改修事業	一級河川 菰川	奈良市八条町 地内～奈良市 法華寺町地内	H14	1,360	998	事業区間:3,300m (2,530m進捗)	継続	事業の「継続」を妥当とする。	対応:継続
河川	蟹川河川改修事業	一級河川 蟹川	大和郡山市高 田町地内～大 和郡山市観音 寺町	H14	3,736	3,490	事業区間:2,200m (2,090m進捗)	継続	事業の「継続」を妥当とする。	対応:継続
河川	能登川河川改修事業	一級河川 能登川	奈良市南京終 町地内	H14	1,494	55	事業区間:700m (地元協議中)	継続	事業の「継続」を妥当とする。	対応:継続