

平成 26 年度 第 1 回 公共事業の再評価結果 一覧表

事業名		箇所名		事業概要				公共事業評価監視委員会		公共事業評価監視委員会の 審議結果を踏まえた対応方針
種別	補助 事業名	河川・ 道路名等	事業区間	事業採択 年度	全体事業費 (百万円)	総投資額 (平成25年度まで) (百万円)	事業概要 進捗状況等	対応方針(案)	審議結果及び意見	
林道	林道開設事業	川股天辻線	五條市西吉野町川股、大塔町天辻	平成4年度	3,030	2,316	路線延長： 12,372m 進捗率： 82.7%	継続	事業の「継続」を妥当とする。 [奈良県公共事業評価監視委員会]	対応方針：継続 理由：林道の開設による森林整備の推進、間伐材等の搬出促進、林業労働条件の改善が図られる。また、災害時の迂回と安住して、地域住民の生活の安定にも寄与できる。
		殿野坪内線	五條市大塔町殿野・天川村坪内	平成8年度	3,027	1,584	路線延長： 25,551m 進捗率： 62.8%	継続	事業の「継続」を妥当とする。 [奈良県公共事業評価監視委員会]	対応方針：継続 理由：林道の開設による森林整備の推進、間伐材等の搬出促進、林業労働条件の改善が図られる。また、災害時の迂回と安住して、地域住民の生活の安定にも寄与できる。
砂防	急傾斜地崩壊対策事業	大日川地区	五條市西吉野町大日川	平成15年度	1,213	939	対策構造物： 重力式擁壁工、吹付砕工、鉄筋挿入工、アンカー工 進捗率：77%	継続	事業の「継続」を妥当とする。 [奈良県公共事業評価監視委員会]	対応方針：継続 理由：当該地区では、急峻な斜面に変状が確認されており、崩壊により人家等に被害が及ぶ恐れがある。このため、土砂災害を未然に防止するため、事業の継続が必要である。
道路	地域連携道路事業	一般国道168号	川津道路	平成17年度	8,220	5,870	路線延長： 1=3.2km 進捗率：86%	継続	事業の「継続」を妥当とする。 [奈良県公共事業評価監視委員会]	対応方針：継続 理由：五條新宮道路の整備により、南海トラフ巨大地震に等しい広域的な大規模な災害に、対応可能な活性化が期待でき、引き続き事業を推進し、平成27年度の事業完了を目指す。