

平成 2 9 年 度 公 共 事 業 の 再 評 価 結 果 一 覧 表

事業名		箇所名		事業概要				公共事業評価監視委員会		公共事業評価監視委員会の 審議結果を踏まえた対応
種別	事業名	河川・ 道路名等	事業区間	事業採択 年度	全体事業費 (百万円)	総投資額 (平成28年度まで) (百万円)	事業概要 進捗状況等	県の対応方針案	審議結果及び意見	
道路	社会資本整備 総合事業（道 路改良）	一般国道 169号 高取バイパス	高取町～ 谷清水	平成10年 度	14,400	9,980	工事延長： L=3.4km 事業進捗率： 73%	継続	事業の「継続」を妥当と する。 【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応：継続
道路	地域連携道 路事業（南 部・東部）	一般国道 168号 阪本工区	五條市 大塔町～ 小代本	平成26年 度	6,650	1,682	工事延長： L=1.4km 事業進捗率： 38%	継続	事業の「継続」を妥当と する。 【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応：継続
道路	防災・安全 交付金事業 （道路改良）	一般国道 369号 大保道路	奈良市 大保町	平成20年 度	1,360	261	工事延長： L=1.6km 事業進捗率： 20%	継続	事業の「継続」を妥当と する。 【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応：継続
道路	防災・安全 交付金事業 （南部・東 部）	一般国道 369号 香酔峠工区	宇陀市 榛原赤瀬	平成16年 度	2,480	1,242	工事延長： L=0.94km 事業進捗率： 72%	継続	事業の「継続」を妥当と する。 【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応：継続
道路	社会資本整備 総合事業（道 路改良）	主要地方道 大和郡 山中町工区	奈良市 中石木町	平成24年 度	3,000	533	工事延長： L=1.6km 事業進捗率： 28%	継続	事業の「継続」を妥当と する。 【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応：継続
道路	防災・安全 交付金事業 （道路改良）	主要地方道 吉野線 百市工区	桜井市 下百市	平成17年 度	2,250	677	工事延長： L=1.4km 事業進捗率： 45%	継続	事業の「継続」を妥当と する。 【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応：継続
道路	社会資本整備 総合事業（道 路改良）	一般県道 樫井寺線 樫井三 室工区	群町～ 樫井三 室	平成18年 度	3,020	1,778	工事延長： L=0.95km 事業進捗率： 63%	継続	事業の「継続」を妥当と する。 【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応：継続

事業名		箇所名		事業概要				河川整備委員会		河川整備委員会の 審議結果を踏まえた対応
種別	事業名	河川・ 道路名等	事業区間	整備計画 策定年度	全体事業費 (百万円)	総投資額 (平成28年度まで) (百万円)	事業概要 進捗状況等	県の対応方針案	審議結果及び意見	
河川	竜田川 河川改修事業	一級河川 竜田川	【斑鳩工区】 平群町椿井地内 国道168号椿井 橋上下流 L=200 m 【梨本工区】 平群町梨本地内 西梨本橋下流 L=260m 【小瀬工区】 生駒市小平尾町 地内 井出山橋 ～大登大橋 L=2,000m 【菜畑工区】 生駒市小瀬地内 大登大橋～菜畑 地内 清流橋 L=2,200m 【生駒工区】 生駒市谷田地内 近鉄奈良線～阪 奈道路交差部 L=1,200m	平成14年 度	7,809	3,860	事業延長： L=5,860m 進捗率：49%	継続	事業の「継続」を妥当と する。 [奈良県河川整備委員会]	対応：継続
河川	富雄川 河川改修事業	一級河川 富雄川	【安堵工区】 安堵町笠目地内 高瀬井堰～大和 郡山市外川町地 内 外川橋 L=5,500m 【奈良工区】 奈良市富雄元町 地内 新富雄橋 ～奈良市富雄北 地内 三松中橋 L=840m 【上芝工区】 生駒市上町地内 上村大橋～生駒 市高山町地内 芝橋 L=800m	平成14年 度	19,905	4,770	事業延長： L=7,140m 進捗率：24%	継続	事業の「継続」を妥当と する。 [奈良県河川整備委員会]	対応：継続
河川	三代川 河川改修事業	一般河川 三代川	斑鳩町興留地内 JR 関西本線との 交差部下流約20 0m～阿波地内	平成14年 度	2,906	640	事業延長： L=1,100m 進捗率：22%	継続	事業の「継続」を妥当と する。 [奈良県河川整備委員会]	対応：継続