

別紙

I. 事業評価総括表（令和元年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当 額	備考
1	公共用施設に係る 整備、維持補修 ま又は維持運 営等措置	宿舎やすらぎ客室改修工 事	下北山村	10,600,000	10,600,000	総事業費 11,729,300

（備考）事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和 年度）

番号	措置名	交付金事業の名称
1	公共用施設に係る整備、 維持補修ま又は維持運 営等措置	宿舎やすらぎ客室改修事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		下北山村
交付金事業実施場所		下北山村大字上池原
交付金事業の概要		昭和58年度に建設された当該施設は築30年以上経過しております。現在まで当交付金にて、H28年度に屋根の改修内部、H29年度に外壁改修工事を実施致しました。 これまで、客室の改修は一部実施していましたが、現在すべての客室が和室であるため、一部洋室にすることで利用者の利便性、快適性が確保できます。

<p>交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標</p>	<p>【主要政策・施策】 下北山村地方創生総合戦略(平成27年度～平成32年度) 基本目標Ⅱ 森に遊ぶ もてなし、ふれあい、感動づくり 基本方向 1. 交流人口の拡大 2. きめ細やかなおもてなし体制 3. 新しい観光資源をつくる</p> <p>【目標】 スポーツ公園施設の再整備による利用可能人数の拡大</p>						
<p>事業開始年度</p>	<p>令和元年度</p>		<p>事業終了(予定)年度</p>		<p>令和元年度</p>		
<p>事業期間の設定理由</p>							
<p>交付金事業の成果目標及び成果実績</p>	<p>成果目標</p>	<p>成果指標</p>		<p>単位</p>		<p>評価年度</p>	<p>令和元年度</p>
	<p>改修を実施することで、施設利用者の利便性・快適性が確保されます</p>	<p>景観をよくすることで、さらに利用者数増加に努める。</p>	<p>成果実績</p>	<p>人</p>	<p>10,306</p>		
			<p>目標値</p>	<p>人</p>	<p>10,000</p>		
			<p>達成度</p>	<p>%</p>	<p>103.1%</p>		
	<p>評価年度の設定理由</p>						
	<p>毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後に評価を実施します</p>						
<p>交付金事業の定性的な成果及び評価等</p>							
<p>改修を実施することで、施設の老朽化を防ぎまた景観の向上にもつながり、施設利用者の利便性・快適性が確保され、また現段階での改修により将来的にかかる費用を軽減できました。過去2年間の宿泊施設利用者数のデータでは、平成29年度9,874人/年、平成30年度9,098人/年と減少傾向にありましたが、令和元年度10,306人/年となり目標値を達成することが出来ました。今回の事業で客室を向上することができたので、さらに利用者数増加に努めます。</p>							
<p>評価に係る第三者機関等の活用の有無</p>							
<p>無</p>							
<p>交付金事業の活動指標及び活動実績</p>	<p>活動指標</p>			<p>単位</p>	<p>令和元年度</p>		
	<p>客室の改修</p>		<p>活動実績</p>	<p>部屋</p>	<p>5</p>		
			<p>活動見込</p>	<p>部屋</p>	<p>5</p>		
			<p>達成度</p>	<p>%</p>	<p>100%</p>		

交付金事業の総事業費等	令和元年度			備考
総事業費	11,729,300			
交付金充当額	10,600,000			
うち文部科学省分				
うち経済産業省分	10,600,000			
交付金事業の契約の概要				
契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額	
客室改修工事	指名競争入札	(有) 大崎組	11,729,300	
交付金事業の担当課室	産業建設課			
交付金事業の評価課室	産業建設課			