

畝傍高校文化創造館（37）特定天井改修工事



改修前

改修後

施設名	畝傍高校文化創造館	工事場所	橿原市八木町 地内
建物概要	構造 : RC造 階数 : 3階建て 延べ面積 : 1,317㎡		
工期	令和4年9月9日～令和5年6月9日		
整備概要	○設計方針 ・音響の変化を抑えながら天井の耐震化を行う ○整備内容 ・耐震性を確保した天井への改修工事 ・天井改修に伴う照明及び調光設備の改修工事 ○担当者コメント 音響の変化を少なくすることが求められたため、何度も天井高を測定し、室容積が変わらないことを確認した。さらに、天井仕上げの吹付粒度や厚みが既存と同程度であることを入念に確認することで、音響変化を許容値内に収めることができた。		
設計者	有限会社 優建築工房	施工者	株式会社 中和コンストラクション



改修前



改修後



改修前



改修後



改修前



改修後