No ※1	市町村	地区	過去29年間における		浸水原因分類	浸水原因	ハード対策												ソフト対策			
								段階					事業実施期間※3			事業者						
								対策状況														
			被害回数	家屋浸水戸数			減災対策	対策済※2	対策中（H23実施）	対策検討済	対策検討中	原因調査中	概ね５年	中長期	工期調整中	国	県	市町村	その他	浸水想定区域	洪水ハザードマップ	防災情報の提供※4	地域防災力の充実※4
1	奈良市	芝辻町１丁目地内	3回	34戸	その他	水路流下能力不足	水路整備			○			◎					○				○	○
2	奈良市	四条大路4丁目地内	4回	28戸	その他	水路流下能力不足	バイパス水路整備	◎										○				○	○
3	奈良市	中町地内	3回	6戸	内水	富雄川への排水不良	逆流防止弁整備	◎										○		○	○	○	○
4	奈良市	東九条	6回	57戸	その他	水路流下能力不足	前川改修			○			○				○					○	○
							下水道整備			○				○				○					
5	奈良市	法蓮町	3回以上	84戸以上	その他	水路流下能力不足	菰川改修		○					◎			○					○	○
							下水道雨水管整備		○					◎				○					
6	奈良市	神殿町	3回	1戸	その他	水路流下能力不足	水路改修	◎									○			○	○	○	○
7	大和高田市	築山、有井地内	4回	494戸	内水	高田川への排水不良	高田川改修	◎									○			○	○	○	○
							都市下水路改修	◎										○					
8	大和高田市	西町地内	3回	47戸	内水	高田川への排水不良	ポンプ施設整備			○				○				○				○	○
9	大和高田市	栄町地内	4回	172戸	その他	水路流下能力不足	水路改修		○				○					○		○	○	○	○
10	大和高田市	春日町	4回	158戸	内水	甘田川への排水不良	水路改修	○										○				○	○
							甘田川堆積土砂除去		○				○				○						
							甘田川改修			○					○		○						
11	大和高田市	礒野北町地内	3回	119戸	その他	水路流下能力不足	水路浚渫		○				○					○				○	○
12	大和高田市	東三倉堂町地内	5回	113戸	その他	水路流下能力不足	水路改修			○			○					○				○	○
13	大和高田市	大中地内	3回	25戸	その他	水路流下能力不足	水路浚渫			○			○					○				○	○
14	大和高田市	吉井地内	3回	22戸	外水	普通河川流下能力不足	普通河川改修			○				○				○				○	○
15	大和高田市	旭北町	5回	111戸	その他	水路流下能力不足	水路浚渫			○				○				○				○	○
16	大和高田市	市場・葛城市尺土	3回	46戸	外水	太田川流下能力不足	太田川改修			○					○		○					○	○
							ため池治水利用			○			○				○						
17	大和郡山市	九条町、平野町地内	7回	63戸	その他	水路流下能力不足	貯留施設整備			○					◎			○				○	○
18	大和郡山市	冠山町地内	5回	44戸	その他	水路流下能力不足	水路改修	○										○				○	○
19	大和郡山市	九条町、北郡山町、西奈良口町、観音寺町	4回	30戸	その他	水路流下能力不足	水路改修			○				◎				○		○	○	○	○
							貯留施設整備			○					◎			○					
20	大和郡山市	下三橋町地内	3回	357戸	内水	佐保川、地蔵院川への排水不良	佐保川改修		○				◎			○				○	○	○	○
							地蔵院川改修		○				◎				○						
							貯留施設整備		○				◎				○						
21	大和郡山市	番条町	3回以上	-	内水	佐保川への排水不良	佐保川改修		○					○		○				○	○	○	○
22	大和郡山市	馬司町	3回以上	不明	内水	佐保川への排水不良、井堰管理	佐保川改修		○					○		○						○	○
							井堰管理	○										○					
23	天理市	櫟本町地内					浸水常襲地域から削除																
24	天理市	石上町地内	3回	10戸	その他	水路流下能力不足	水路改修	○										○				○	○
25	天理市	二階堂駅前	11回	15戸	その他	道路横断水路流下能力不足	水路改修		○				○				○					○	○
							ため池治水利用			○			○				○	○					
							貯留施設整備				○			○				○					
26	天理市	小路町地内	4回	5戸	その他	水路流下能力不足	水路改修			○			◎					○				○	○
27	天理市	田部町地内	3回	41戸	内水	布留川北北流への排水不良	布留川北北流改修		○				○					○				○	○
							水路整備			○			○					○					
28	天理市	前栽町（前栽小学校前）	4回	6戸	その他	水路流下能力不足	バイパス水路整備	○										○				○	○
29	天理市	川原城町地内	3回	-	その他	水路流下能力不足	水路改修	○										○				○	○
30	天理市	二階堂南菅田町（三ノ坪）	10回	6戸	その他	道路横断水路流下能力不足	ため池治水利用			○			○				○					○	○
31	天理市	嘉幡町地内	5回	-	その他	道路横断水路流下能力不足	ため池治水利用			○			○				○					○	○
32	天理市	守目堂町地内	5回	31戸	外水	布留川南流流下能力不足	布留川南流改修			○					◎		○					○	○
33	天理市	庵治町地内	3回以上	不明	内水	寺川への排水不良	寺川樋門整備			○			◎				○					○	○
34	天理市	柳本町地内	6回	67戸	外水	真目堂川流下能力不足	真目堂川改修			○					○		○					○	○
35	天理市	丹波市町	3回以上	16戸以上	内水	布留川北流への排水不良	布留川北流改修		○					◎			○					○	○
36	橿原市	五井町地内	3回	1戸以上	その他	水路流下能力不足	水路改修・浚渫	○										○				○	○
						高取川への排水不良	高取川改修			○					○		○							
37	橿原市	今井町地内	7回	97戸以上	その他	水路流下能力不足	下水道整備	◎										○				○	○
							水路改修	○										○					
38	橿原市	四条町地内	9回	67戸以上	その他	水路流下能力不足	下水道整備	◎										○				○	○
39	橿原市	大久保町地内	5回	26戸	その他	水路流下能力不足	水路浚渫			○			○				○					○	○
							水路改修				○												
40	橿原市	栄和町地内	6回	23戸以上	その他	水路流下能力不足	水路改修	○										○				○	○
41	橿原市	醍醐町地内	3回	16戸以上	その他	水路流下能力不足	水路改修	○										○				○	○
42	橿原市	法花寺町地内	3回	18戸以上	その他	分派堰からの流入					○									○	○	○	○
43	橿原市	見瀬町地内	3回以上	-	その他	水路流下能力不足	水路改修	◎										○		○	○	○	○
44	橿原市	曲川町地内	3回以上	9戸	内水	曽我川への排水不良	小金打川改修		○					◎			○			○	○	○	○
							曽我川改修			○				◎			○						
45	桜井市	西之宮地内	6回	104戸	その他	水路流下能力不足	水路改修	○										○				○	○
							貯留施設整備	○										○					
46	桜井市	大福地内	6回	201戸	その他	水路流下能力不足	貯留施設整備	○										○				○	○
47	桜井市	吉備地内	5回	81戸	その他	水路流下能力不足	水路浚渫	◎										○				○	○
48	桜井市	三輪地内	7回	255戸	その他	水路流下能力不足	水路改修		○					○				○				○	○
49	桜井市	粟殿地内	7回	88戸	その他	井堰管理	井堰管理	◎										○				○	○
50	桜井市	桜井地内	6回	240戸	その他	水路流下能力不足	水路改修			○					○			○				○	○

減災対策緊急プログラムの対策済の地域

減災対策緊急プログラムの対策中の地域

減災対策緊急プログラムの対策検討済の地域

減災対策緊急プログラムの対策検討中の地域

※1：　下線番号は平成21年度末時点において原因分析、減災対策の検討を実施していた地域

※2：　対策済みは、緊急的な対策を含む。対策済みであっても、想定を超える降雨などにより浸水被害が発生することがある。また、今後の浸水被害状況に応じ新たに対策を検討する。

※3：　◎は、概ね１０年に１回程度の確率で発生する降雨（概ね1時間に50mm程度の降雨）による洪水等を対象とする抜本的な対策を実施。なお、紀の川については、昭和３４年９月の伊勢湾台風と同規模の洪水を対象とする。また、適切な維持管理を実施する地域も含む。

※4：　防災情報の提供及び地域防災力の充実については、全県において実施する。

No ※1	市町村	地区	過去29年間における		浸水原因分類	浸水原因	ハード対策													ソフト対策			
								段階					事業実施期間※3			事業者							
								対策状況															
			被害回数	家屋浸水戸数			減災対策	対策済※2	対策中（H23実施）	対策検討済	対策検討中	原因調査中	概ね5年	中長期	工期調整中	国	県	市町村	その他	浸水想定区域	洪水ハザードマップ	防災情報の提供※4	地域防災力の充実※4
51	御所市	宮前町地内	3回以上	10戸	その他	水路流下能力不足	水路改修	○										○				○	○
							下水道整備				○												
52	御所市	古瀬	4回	10戸	外水	曽我川流下能力不足	曽我川改修			○					○		○			○	○	○	○
53	生駒市	俵口町、谷田町地内	3回	21戸	外水	竜田川流下能力不足	竜田川改修		○					◎			○			○	○	○	○
54	生駒市	小瀬町地内	3回	69戸	外水	竜田川流下能力不足	竜田川改修		○					◎			○			○	○	○	○
55	香芝市	下田西	4回	36戸	その他	水路流下能力不足	バイパス水路整備	○										○				○	○
56	香芝市	下田東2、3丁目	4回以上	89戸	外水	葛下川流下能力不足	葛下川改修	◎									○			○	○	○	○
57	香芝市	鎌田	4回	50戸	その他	熊谷川流下能力不足	熊谷川改修			○			○				○					○	○
						井堰管理	井堰管理		○				○					○						
							ため池治水利用		○				○					○						
58	香芝市	鎌田	3回	1戸	外水	熊谷川流下能力不足	熊谷川改修	○											○			○	○
							ため池治水利用		○				○					○						
59	香芝市	狐井	4回以上	15戸	外水	初田川流下能力不足	初田川改修			○			○				○					○	○
60	香芝市	別所	5回以上	73戸	外水	葛下川流下能力不足	葛下川改修		○					○			○			○	○	○	○
							ため池治水利用				○												
61	香芝市	田尻	3回以上	33戸	外水	原川流下能力不足	原川改修		○					○			○					○	○
62	平群町	吉新地内	3回以上	30戸	その他	水路流下能力不足	区画整理事業による水路整備		○					◎					○			○	○
63	斑鳩町	法隆寺南1丁目地内	3回以上	35戸以上	その他	水路流下能力不足	水路改修	○										○				○	○
64	斑鳩町	興留2、5、7丁目地内	3回以上	19戸以上	その他	水路流下能力不足	水路改修	○										○				○	○
65	斑鳩町	稲葉車瀬、目安地内	4回以上	-	内水	大和川への排水不良	大和川改修			○				○		○				○	○	○	○
66	斑鳩町	阿波2丁目地内	5回以上	1戸	外水	三代川流下能力不足	三代川改修		○					○			○					○	○
67	斑鳩町	東福寺1丁目地内	5回以上	11戸	内水	富雄川への排水不良	富雄川改修		○					◎			○			○	○	○	○
68	安堵町	笠目	8回	4戸	内水	大和川への排水不良	大和川改修			○				○		○						○	○
69	三宅町	小柳地内	3回	1戸	内水	飛鳥川への排水不良	飛鳥川改修		○				◎				○			○	○	○	○
							樋門整備		○				◎				○						
							貯留施設整備		○				◎				○						
70	三宅町	伴堂地内	3回	5戸	内水	飛鳥川への排水不良	飛鳥川改修		○					◎			○			○	○	○	○
							貯留施設整備		○				◎				○						
71	三宅町	但馬地内	3回	30戸	内水	飛鳥川への排水不良	飛鳥川改修		○					◎			○			○	○	○	○
							貯留施設整備		○				◎				○						
72	三宅町	三河地内	3回	-	内水	新川への排水不良	新川改修		○					◎			○					○	○
73	三宅町	石見地内	3回	18戸	その他	水路流下能力不足	下水道整備	◎											○			○	○
74	田原本町	阪手地内	3回以上	46戸以上	内水	寺川への排水不良	宅地嵩上げ	○												○	○	○	○
							堆積土砂除去			○					○		○						
75	明日香村	岡地内	3回以上	42戸	その他	水路流下能力不足	水路改修			○				◎				○				○	○
76	明日香村	飛鳥地内	3回以上	15戸	その他	水路流下能力不足	水路改修			○			◎				○					○	○
77	明日香村	中平田地内	3回以上	6戸	外水	平田川流下能力不足	平田川改修			○			○				○					○	○
78	明日香村	小山地内	3回以上	3戸	その他	中の川への排水不良	堆積土砂除去			○					○		○					○	○
						水路の流下能力不足	水路改修				○												
79	広陵町	安部地内	3回	9戸	外水	尾張川流下能力不足	尾張川改修	◎									○					○	○
80	広陵町	古寺地内	3回	-	内水	土庫川への排水不良	土庫川改修			○			○				○					○	○
81	広陵町	大場地内	4回	-	内水	葛城川への排水不良	広瀬川改修		○					◎			○			○	○	○	○
82	広陵町	平尾地内	3回	7戸	その他	水路流下能力不足	水路改修			○			○					○				○	○
83	広陵町	三吉地内	4回	12戸	その他	水路流下能力不足	水路改修			○			○					○				○	○
84	広陵町	三吉から疋相	6回	40戸	内水	馬見川流下能力不足	水路改修	○										○		○	○	○	○
85	河合町	川合地内	6回	6戸	内水	大和川への排水不良	大和川改修			○				○		○				○	○	○	○
86	吉野町	御園地内	4回	-	外水	紀の川流下能力不足	紀の川改修				○									○	○	○	○
							大滝ダム建設		○					○		○							
87	吉野町	菜摘地内	4回	-	外水	紀の川流下能力不足	紀の川改修			○				◎			○			○	○	○	○
							大滝ダム建設		○					◎		○							
88	吉野町	南大野地内	4回	-	外水	紀の川流下能力不足	紀の川改修		○				◎				○			○	○	○	○
							大滝ダム建設		○					◎		○							
89	吉野町	南国栖地内	3回以上	2戸	外水	紀の川流下能力不足	紀の川改修		○				◎				○			○	○	○	○
							大滝ダム建設		○					◎		○							
90	下市町	新住地内	3回	10戸	外水	紀の川流下能力不足	紀の川改修		○					◎			○			○	○	○	○
							大滝ダム建設		○					◎		○							
91	宇陀市	榛原区萩原地内	3回	13戸	外水	町並川流下能力不足	町並川改修	○									○					○	○
92	曽爾村	伊賀見地内	4回	3戸	外水	普通河川流下能力不足	宅地嵩上げ			○			◎				○					○	○
							道路嵩上げ			○			◎				○						
93	天川村	北角地内	3回以上	-	外水	ダム土砂堆積	堆積土砂除去	◎											○			○	○
94	下北山村	上池原地内	5回	1戸	外水	池郷川土砂堆積	堆積土砂除去		○				◎				○					○	○
95	下北山村	寺垣内、大里地内	3回	-	外水	西の川土砂堆積	堆積土砂除去		○				◎				○					○	○
96	上北山村	西原、河合、小橡地内	4回	6戸	外水	北山川、小橡川土砂堆積	堆積土砂除去		○				◎				○					○	○
97	大和高田市	池田、大谷地内	3回	41戸	その他	水路流下能力不足	水路改修			○				○				○				○	○
98	田原本町	近鉄田原本駅周辺	3回	13戸	調査中							○										○	○
99	田原本町	宮古地内	3回	9戸	調査中							○										○	○
100	田原本町	秦庄地内	3回	13戸	調査中							○										○	○
合計								35	45	44	7	3	42	37	11	11	57	54	4	29	29	99	99

減災対策緊急プログラムの対策済の地域

減災対策緊急プログラムの対策中の地域

減災対策緊急プログラムの対策検討済の地域

減災対策緊急プログラムの対策検討中の地域

※1: 下線番号は平成21年度末時点において原因分析、減災対策の検討を実施していた地域

※2: 対策済みは、緊急的な対策を含む。対策済みであっても、想定を超える降雨などにより浸水被害が発生することがある。また、今後の浸水被害状況に応じ新たに対策を検討する。

※3: ◎は、概ね10年に1回程度の確率で発生する降雨（概ね1時間に50mm程度の降雨）による洪水等を対象とする抜本的な対策を実施。なお、紀の川については、昭和34年9月の伊勢湾台風と同規模の洪水を対象とする。また、適切な維持管理を実施する地域も含む。

※4: 防災情報の提供及び地域防災力の充実については、全県において実施する。