

7.3 概算整備費

基本計画図に基づく概算整備費として、現時点では約 55 億円程度を想定している。

具体的な管理運営に係る全体事業費については、今後の導入施設・施設整備範囲などの精査や民間活力の導入可能性調査を踏まえ、民間資金や補助金等の活用などについて詳細に検討していく。

7.4 事業スケジュール

本公園の機能強化に向けては、基本コンセプトである「みんなが憩い楽しみ、子どもが遊びや運動を通して成長する公園」として最大限の効果を発揮することを目指しながら、各施設に関するインフラや下水処理施設の整備状況などを踏まえて進めていく必要がある。

現在、調整池は令和 6 年度内の整備完了を目指していることから、本公園の機能強化のスケジュールは、令和 6 年度以降に施設整備を開始することを検討している。

現時点での機能強化に向けた想定事業スケジュールを以下に示す。

具体的な事業スケジュールについては、今後の機能強化対象区域や事業範囲の精査、民間活力の導入可能性の検討を踏まえ、適切に設定していくものとする。

表 7.1 事業スケジュール

年度	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	~
機能強化に関する 検討など	民活の 導入可能性 調査	事業化									
雨水調節池		設計・施工									
拡張区域				設計	施工			管理運営			
機能強化区域 公園区域				設計	施工			管理運営			
	現在の管理運営										

※既存区域内の機能強化については、民間活力の導入可能性調査を踏まえて、設計、施工、管理運営の時期や対象とする範囲等を調整の上、決定する。